

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元														
序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
合计（289个）						3606737	653376	1245515						
1	沙坡头区中部干旱带生态修复兴仁、香山高标准农田建设项目	政府投资	新建	2022	在香山乡红圈村，兴仁镇兴仁、高庄、王团、西里等村建设规模10万亩的高标准农田，新建过滤器房、泵房、铺设地理PE管、配套建筑物、铺设生产路等。	15500	0	15500	香山乡红圈村、兴仁镇郝集村高标准农田建设项目正在平田。	完成全部建设内容。	2022年3月	沙坡头区农业农村局	沙坡头区人民政府	丁志军
2	沙坡头区宣和镇兴海村经果林基础设施建设及覆土培肥项目	政府投资	新建	2022	新建9万m³蓄水池1座，对1277.5亩沙化严重土地进行覆土培肥。	1358	0	1358	正在办理前期手续。	新建9万m³蓄水池1座，对1277.5亩沙化严重土地进行覆土培肥。	2022年7月	沙坡头区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
3	沙坡头区兴仁镇团结村旧梯田提升改造项目	政府投资	续建	2021-2022	平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀门井61座。	746	200	546	已完成招标。	完成全部建设内容。	2022年3月	兴仁镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
4	沙坡头区永康镇彩达、双达村富硒苹果示范园建设项目	政府投资	新建	2022	硬化果园道路4公里，拆除果园土围墙、安装果园围栏3000米、安装诱虫灯54套；配套完善灌溉渠道设施。	439	0	439	正在招标。	完成全部建设内容。	2022年3月	永康镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
5	柔远镇设施蔬菜园区基础设施配套项目	政府投资	新建	2022	硬化设施蔬菜园区路面道路5.7千米。	400	0	400	正在办理前期手续。	完成道路施工。	2022年7月	沙坡头区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
6	沙坡头区2022年香山乡三眼井村生态修复及作物种植结构调整试点项目	政府投资	新建	2022	压砂地清砂701亩，铺设砂砾石道路工程18条总长4.245km，增施农家肥（腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩）、机械深翻、机械旋耕668亩，铺设田间管网435.83km，配套各类建筑物29座。	420	0	420	正在办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年7月	沙坡头区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
7	中卫市中宁县枸杞国家农村产业融合发展示范园建设项目	政府投资	新建	2022-2023	枸杞高新技术示范园配套建设园区道路10米，完成其他基础设施建设。新建生产车间30392㎡，同时配套室外工程；中宁国际交易中心对A区大厅进行改造提升，C区大厅进行功能改造。	13000	0	6450	可研报告已评审通过，正在报批可研。	完成部分建设内容。	2022年5月	中宁县枸杞产业发展服务中心	中宁县人民政府	周永根
8	中宁太阳梁乡特色经果林及庭院经济配套滴灌工程	政府投资	续建	2021-2022	对特色经果林和庭院经济4309亩配套滴灌设施。建设蓄水池，加压泵站，铺设管道及阀门井等。	1489	600	889	目前已完成总工程的65%。	完成全部建设内容。	2022年3月	太阳梁乡人民政府	中宁县人民政府	周永根
9	2021年中宁县恩和镇恩和村高标准农田建设项目	政府投资	续建	2021-2022	建设高标准农田1.55万亩。	2299	1609	690	目前正在部分农田平整。	建设高标准农田1.55万亩。	2022年2月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
10	大战场镇宽口井枸杞种植基地就业帮扶车间建设项目	政府投资	新建	2022	为便于7250亩枸杞采摘、烘干，建设枸杞烘干中心，政府投资用于硬化场地，配套水电设施。	720	0	720	正在办理用地审批手续。	为便于7250亩枸杞采摘、烘干，建设枸杞烘干中心，政府投资用于硬化场地，配套水电设施。	2022年5月	乡村振兴服务中心	中宁县人民政府	周永根
11	中宁县恩和镇红梧村枸杞烘干中心基础设施建设项目	政府投资	新建	2022	为便于8170亩枸杞采摘、烘干，建设枸杞烘干中心，政府投资用于硬化场地，配套电力、供水设施。	892	0	892	正在选址。	完成烘干中心场地硬化，水电设施配套。	2022年5月	乡村振兴服务中心	中宁县人民政府	周永根
12	2022年中宁县鸣沙镇上滩村、恩和镇双井子高标准农田建设项目	政府投资	新建	2022-2023	对项目区内4500亩耕地进行土地平整、激光平地、熟土剥离及恢复和修筑田埂，20000亩耕地进行机械深耕，24500亩耕地增施有机肥，措施覆盖率92%。配套灌溉与排水。	4269	0	3542	正在进行初步设计。	实施高标准农田10.494万亩，田间林网道路整修，配套高效节灌和水肥一体化，自动化。	2022年9月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
13	中宁县徐套乡撒不拉滩2.63万亩生态修复农田建设项目	政府投资	新建	2022	为撒不拉滩1.92万亩土地配套节水滴管设施，自蓄水池铺设主干管道至过滤器房，经过过滤器过滤后，铺设干管给项目区农田和林带供水；使用有机肥对项目区土壤进行改良	6714	0	6714	已办理项目批复。	配套节水滴管设施，使用有机肥对项目区土壤进行改良。	2022年3月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
14	中宁县喊叫水乡石泉村0.4万亩生态修复农田建设项目	政府投资	新建	2022	为喊叫水乡石泉村0.4万亩土地配套节水滴灌设施，利用现有泵站、主干管，铺设支管给项目区农田和林带供水；使用有机肥对项目区土壤进行改良。	1293	0	1293	项目实施方案已过县级评审。	配套节水滴管设施，使用有机肥对项目区土壤进行改良。	2022年3月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
15	海原县旱作节水农业技术推广建设项目	政府投资	新建	2022	推广地膜覆盖等旱作节水技术15万亩，建立马铃薯、小杂粮示范园区6个。	2200	0	2200	计划2022年3月1日挂网招标地膜；4月份开始建设旱作节水示范园区6个。	推广地膜覆盖等旱作节水技术15万亩，建立马铃薯、小杂粮示范园区6个。	2022年3月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
16	海原县2021年高标准农田建设项目	政府投资	续建	2022	建设高标准农田10.95万亩,其中高效节水1.0万亩。	14867	12367	2500	已完成部分农田建设。	完成剩余农田建设。	2022年3月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
17	海原县七营镇高效节水灌溉工程试点建设项目	政府投资	新建	2022	实施高效节水灌溉1.5万亩，主要内容:新建调蓄水池，铺设输水管道，实施信息化管理。	7349	0	7349	已基本完工。	实施高效节水灌溉1.5万亩。	2022年2月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
18	海原县三河镇高效节水灌溉工程试点建设项目	政府投资	新建	2022	实施高效节水灌溉0.79万亩，主要内容:新建调蓄水池，铺设输水管道，实施信息化管理。	3284	0	3284	已基本完工。	实施高效节水灌溉0.79万亩。	2022年3月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
19	海原县压砂地退出地改良建设项目	政府投资	新建	2022	对3万亩退出的确权压砂地进行土壤改良，增施有机肥，提升耕地能力。	1524	0	1524	正在做前期准备工作。	完成全部建设内容。	2022年4月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
20	海原县2022年高标准农田建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建设高标准农田15万亩，土地平整13.50万亩，土壤改良13.50万亩，道路工程450公里。	19500	0	19500	计划2022年3月份开工。4-5月份完成工程量的60%。	建设高标准农田12.75万亩，主要内容:土地平整11.48万亩，土壤改良11.48万亩，道路工程380公里。	2022年3月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
21	海原县关桥乡压砂地退出1.5万亩高标准农田建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建设高标准农田1.5万亩，土地平整1.485万亩，土壤改良1.455万亩，道路工程45公里，人饮工程改线15.8公里。	1950	0	1950	计划2022年8月份开工。10月份完成工程量的100%。	完成全部建设内容。	2022年8月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
22	光明牧业有机牧场园区配套建设项目	政府投资	新建	2022	光明牧业有机牧场配套基础设施“五通一平”。	3500	0	3500	办理前期手续。	光明牧业有机牧场配套基础设施“五通一平”。	2022年9月	沙坡头区农业农村局	沙坡头区人民政府	丁志军
23	中卫市姬作保千头肉牛养殖场建设项目	政府投资	新建	2022	新建标准化肉牛舍、饲料车间、青贮池、生活区、消毒室、兽医室、粪污堆积发酵池、深水井，购置安装饲草料粉碎加工设备、饲料运输车及防疫消毒设备，配套设施。	1000	0	1000	项目已备案。	完成全部建设内容。	2022年5月	中卫市姬作保肉牛养殖专业合作社	沙坡头区人民政府	丁志军
24	沙坡头区移民区2022年肉牛出户入园基础设施以工代赈项目	政府投资	新建	2022	扩建饲草棚2000㎡，扩建青贮储存池2000㎡，改建犊牛舍3600㎡，铺设PVC输水管34公里。	1055	0	1055	已完成批复，计划2月底进行招标。	完成全部建设内容。	2022年3月	沙坡头区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
25	沙坡头区康乐移民区万头肉牛养殖项目（一期）	政府投资	新建	2022	计划建设万头肉牛场，一期计划新建2000头肉牛养殖场一座，配套建设其他附属设施。	16000	0	4500	项目已批复，正在细化完善方案。	新建2000头肉牛养殖场一座，配套建设其他附属设施。	2022年4月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
26	常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目	政府投资	新建	2022	改造肉牛养殖棚5座，新建双面养殖棚3个，新建青贮池10个。	821	0	821	办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年7月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
27	常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目	政府投资	新建	2022	新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。	1000	0	1000	办理前期手续。	新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。	2022年7月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
28	中卫市苹果产业综合服务中心建设项目	政府投资	续建	2021-2022	新建苹果冷藏保鲜库、气调保鲜库、分选包装车间、综合交易中心、农资仓库、电商中心、配送中心、包装材料车间、苹果深加工车间、2层商业楼、4层综合服务楼；购置苹果检测分选生产线。	15000	2000	1000	正在进行设备安装。	完成部分建设内容。	2022年5月	中卫市供销集团	沙坡头区人民政府	丁志军
29	中宁县喊叫水马塘移民区肉牛养殖场建设项目	政府投资	续建	2021-2023	完成喊叫水马塘移民区5000头肉牛养殖场建设，二期建设饲草料棚1栋，面积3528平方米，临时堆粪棚1栋，隔离牛舍1栋，新建室外工程等。	4300	3000	1300	牛舍、堆粪棚、隔离牛舍主体已完工。	建设饲草料棚1栋，临时堆粪棚1栋，隔离牛舍1栋，新建室外工程包。	2022年3月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
30	中宁县喊叫水马塘生态移民区肉牛养殖场及鸿光枸杞基地蓄水池建设项目	政府投资	新建	2022	为喊叫水5000头肉牛养殖场配套新建5万方蓄水池1座，为鸿光枸杞种植基地配套新建5万方蓄水池1座，并完善配套管网设施。	500	0	500	项目批复已下达，目前正在招投标。	为喊叫水5000头肉牛养殖场配套新建5万方蓄水池1座，为鸿光枸杞种植基地配套新建5万方蓄水池1座，并完善配套管网设施	2022年3月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
31	中宁县2022年“出户入园”养殖场基础设施配套建设项目	政府投资	新建	2022	在太阳梁乡、白马乡等分别规划建设“出户入园”养殖场1座，政府投资用于养殖场“三通一平”。	1800	0	1800	正在办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年4月	中宁县农业农村局	中宁县人民政府	周永根
32	中宁县徐套乡撒不拉滩0#、2#蓄水池改扩建工程	政府投资	新建	2022	在现有扬黄水源工程基础上，新建和完善水资源配置体系，对撒不拉滩0#蓄水池进行翻建，2#蓄水池由原来的3.5万立方米扩建为9万立方米，新建闸井4座。	1268	0	1268	项目已开工建设，正在进行水池开挖。	在现有扬黄水源工程基础上，新建和完善水资源配置体系，对撒不拉滩0#蓄水池进行翻建，2#蓄水池由原来的3.5万立方米扩建为9万立方米，新建闸井4座。	2022年2月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
33	中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目	政府投资	续建	2021-2022	二期完成值班室及消毒室2个、实施室外道路、室外场地硬化、室外给排水、室外电气工程等	2807	2300	507	已完成牛场圈舍、围墙饮水、排水建设，续建内容（道路、值班室等）计划3月开工建设。	完成项目建设全部内容。	2022年3月	乡村振兴服务中心	中宁县人民政府	周永根
34	中宁县鸣沙镇肉羊养殖建设项目	政府投资	新建	2022	规划建设占地面积500亩规模化养殖区，政府负责进行“三通一平”，配套建设青储池、看管房等公共基础设施，计划养殖肉羊5000只。	800	0	800	已初步设计方案已经完成，正在办理批复。	完成肉羊养殖养殖园区建设。	2022年3月	鸣沙镇人民政府	中宁县人民政府	周永根
35	中国（宁夏）良种牛繁育中心附属工程	政府投资	新建	2022	新建彩钢护栏墙100米，电动收缩仓1处，硬化200平方米，公牛舍卧卧2448平方米，及种牛检测台、宿舍维修等。	510	0	510	正在施工。	完成全部建设内容。	2022年4月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
36	海原县滩羊繁育中心建设建设项目	政府投资	新建	2022	在甘盐池选址建设存栏3000只的滩羊繁育中心1个。	1000	0	1000	正在办理前期手续。	建设存栏3000只的滩羊繁育中心1个。	2022年8月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
37	海原县精饲料加工厂建设建设项目	政府投资	新建	2022-2023	依托肉牛研究院技术优势，新建精饲料加工厂1家，推广全价配方饲料饲喂。	1000	0	1000	正在办理前期手续。	新建精饲料加工厂1家，	2022年4月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
38	海原县兽医实验室建设建设项目	政府投资	新建	2022-2023	在海兴区开发区现有办公楼的基础上改造建设二级兽医实验室，提高动物疾病检测水平	600	0	600	正在办理前期手续。	改造建设二级兽医实验室。	2022年7月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
39	海原县病死畜禽无害化处理厂建设项目	政府投资	新建	2022	规划建设病死畜禽无害化处理场1个。	900	0	900	正在办理前期手续。	建设病死畜禽无害化处理场1个。	2022年6月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
40	海原县李旺镇杨堡村养殖园区基础设施以工代赈项目	政府投资	新建	2022	硬化20000平方米、绿化15000平方米、围墙1800米、混凝土道牙、砂砾道路、消防设施及消防水池、蓄水池500平方米、供排水3000米、化粪池50方、电力设施800千伏安及电缆等。	898	0	898	正在办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年3月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
41	沙坡头区再生资源回收利用项目（一期）	政府投资	新建	2022	前端布设单间面积30-40平米的20座可移动式的回收站点，配套职能称重、人脸识别、积分兑换设备；购置4辆转运车。	1480	0	1480	办理前期手续。	前端布设单间面积30-40平米的20座可移动式的回收站点，配套职能称重、人脸识别、积分兑换设备；购置4辆转运车。	2022年5月	沙坡头区工业和信息化局	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
42	沙坡头区智慧应急项目建设	政府投资	新建	2022 - 2023	建设应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。	2200	0	2200	办理前期手续。	建设应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。	2022年3月	沙坡头区应急管理局	沙坡头区人民政府	丁志军
43	宁夏中卫市黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施项目	政府投资	续建	2021 - 2022	建设黄河文化驿站，包括公共服务接待区、非遗展示区、特色产品展示区、旅游厕所3处、标识导览、智慧旅游系统。	2500	800	1700	正在进行土建施工。	完成剩余建设内容。	2022年3月	中卫市旅游和文化体育广电局	中卫市旅游和文化体育广电局	陈贵贞
44	中卫市沙漠之城配套设施项目	政府投资	续建	2021 - 2023	一期主要建设时空之门至沙漠之城项目区道路3.6公里。二期建设时空之门至远足拓展基地道路2.8Km和旅游厕所等。	1560	200	600	正在进行道路施工。	一期主要建设时空之门至沙漠之城项目区道路3.6公里，入口仪门以及道路两侧麦草方格、给排水等。	2022年3月	中卫市旅游和文化体育广电局	中卫市旅游和文化体育广电局	陈贵贞
45	宁夏中卫市长城国家文化公园沙坡头胜关段文化旅游复合廊道建设项目	政府投资	新建	2022- 2024	修建大门、停车场、管理用房、游客中心、游客解说教育展示中心、公共卫生间，配备旅游安全设施、导览牌。	2500	0	1000	项目可行性研究报告已经专家评审通过。	完成项目前期相关手续的办理，进行施工招标，完成部分配套工程。	2022年8月	中卫市旅游和文化体育广电局	中卫市旅游和文化体育广电局	陈贵贞
46	乡村旅游高质量发展集聚带建设项目（一期）	政府投资	新建	2022	主要包括何滩村和森沃生态观光园。项目规划区总面积772亩;森沃生态农业观光园，项目规划区总面积220亩。	509	0	509	已完成招标，计划3月份开工建设。	主要包括何滩村和森沃生态观光园。项目规划区总面积772亩;森沃生态农业观光园，项目规划区总面积220亩。	2022年3月	沙坡头区旅游和文化体育广电局	沙坡头区人民政府	丁志军
47	沙坡头区永康镇彩达村苹果交易市场建设项目	政府投资	新建	2022	拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋、新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。	630	0	630	项目已批复，2月23日挂网招标，计划3月17日完成招标后开工建设。	拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋，新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。	2022年3月	永康镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
48	中卫中学分校新建综合楼项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建1栋5600平方米的综合楼，配套实施室外水、电、暖、消防等辅助工程。	2236	0	1000	正在办理初设批复及规划设计。	完成主体工程。	2022年4月	中卫市教育局	中卫市教育局	杨照明
49	2022年现代职业教育质量提升计划项目	政府投资	新建	2022	主要改造400米田径运动场及附属场地，改造暖气、消防、用水、电气管网及更换暖气片，安装1套校园数字IP广播系统，建设产教融合实训基地、“1+X”证书标准化考场、1	2288	0	2288	正在办理初设批复及规划设计。	完成所有建设内容。	2022年4月	中卫市教育局	中卫市教育局	杨照明
50	中卫中学综合楼项目	政府投资	续建	2021 - 2022	新建1栋综合楼，建筑面积为5000平方米，配套建设室外水、电、暖、消防、道路硬化、围墙、校园绿化等辅助工程。	2226	1600	626	已完成主体工程，正在进行室内安装。	完成竣工验收并投入使用。	2022年3月	中卫市教育局	中卫市教育局	杨照明
51	中卫六中新建综合楼项目	政府投资	续建	2021 - 2022	新建1栋综合楼，建筑面积5500平方米，配套实施室外水、暖、电、消防等辅助配套工程。	2424	1500	924	已完成主体工程，正在进行室内安装。	完成竣工验收并投入使用。	2022年3月	中卫市教育局	中卫市教育局	杨照明
52	中卫市职业技术学校（技工学校）产教融合实训基地和基础能力建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建设一幢教学型技能实训基地，框架结构，四层，建筑面积4800平方米；建设一幢学生宿舍楼，建筑面积4800平方米。	4390	0	500	可研已批复，正在争取项目资金。	完成基础工程。	2022年9月	中卫市教育局	中卫市教育局	杨照明
53	“互联网+教育”示范学校建设	政府投资	新建	2022	为2所学校建设智慧教室、数字实验室等创新性教室。	500	0	500	已完成自治区教育厅项目申报工作。	为2所学校建设智慧教室、数字实验室等创新性教室。	2022年8月	项目学校	中卫市教育局	杨照明
54	中卫市第十三小学建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	建设综合楼2栋，教学楼3栋，配套建设消防水泵房等附属设施。	6011	1500	4511	计划3月份复工。	完成1、2、3号教学楼建设，1号综合楼主体施工，完成塑胶运动场等工程。	2022年3月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
55	中卫市第一小学改扩建项目	政府投资	续建	2022	新建1#教学综合楼2310平方米，新建2#教学综合楼2577平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	2420	300	2120	已复工。	完成1、2号教学综合楼基础施工，完成塑胶运动场等工程。	2022年3月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
56	中卫市沙坡头区兴仁镇中心幼儿园迁建项目	政府投资	续建	2022	建设1栋综合楼，建筑面积5940平方米，建设消防水泵房及室外箱变等附属工程。	2482	100	2282	已复工。	综合楼建设及室内外附属工程。	2022年3月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
57	中卫市第九小学综合楼、室外厕所建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼1栋，建筑面积4000平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	1626	0	1626	正在争取资金，办理前期手续。	新建综合楼1栋，建筑面积4000平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	2022年9月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
58	中卫市第十二小学综合楼、室外厕所建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼1栋，建筑面积4200平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	1750	0	1750	正在争取资金，办理前期手续。	新建综合楼1栋，建筑面积4200平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	2022年9月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
59	中卫市沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。	1190	0	1190	项目已批复，2月25日挂网招标，计划3月18日开标。	新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。	2022年5月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
60	沙坡头区锦宸湾幼儿园建设项目	政府投资	新建	2022	新建教学综合楼2栋及连廊、消防水泵房，门房1栋、配套建设室外水电暖等附属设施。	3437	0	3437	正在办理前期手续。	新建教学综合楼2栋及连廊、消防水泵房，门房1栋、配套建设室外水电暖等附属设施。	2022年7月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
61	中卫市沙坡头区永康镇永新燕宝小学综合楼建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼1栋，建筑面积1879平方米，三层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	958	0	958	正在争取资金，等待教育厅批复。	新建综合楼1栋，建筑面积1879平方米，三层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	2022年9月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
62	中卫市第四中学综合楼建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼（多功能室）1栋，建筑面积2500平方米；综合楼1栋，建筑面积4000平方米；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。	3300	0	3300	正在争取资金，等待教育厅批复。	完成全部建设内容。	2022年9月	沙坡头区教育局	沙坡头区人民政府	丁志军
63	中宁县第八幼儿园项目	政府投资	续建	2021-2022	设置18个教学班，容纳540名幼儿就读，建筑面积5940平方米。	3100	500	1000	已完成主体核验。计划三月中旬复工。	主体完工，交付使用。	2022年3月	中宁县教育体育局	中宁县人民政府	周永根
64	中宁县第十一幼儿园项目	政府投资	新建	2022-2023	设置12个教学班，容纳360名幼儿就读，建筑面积3960平方米。	2300	0	1150	正在进行招投标。	主体核验。	2022年4月	中宁县教育体育局	中宁县人民政府	周永根
65	中宁县大战场镇第二幼儿园	政府投资	续建	2021-2022	设置12个教学班，容纳360名幼儿就读，建筑面积3960平方米。	2550	1550	1000	完成主体楼内外粉刷及室外铺装。计划三月中旬复工。	主体完工，交付使用。	2022年3月	中宁县教育体育局	中宁县人民政府	周永根
66	中宁县大战场镇第三幼儿园	政府投资	续建	2021-2022	设置9个教学班，容纳270名幼儿就读，建筑面积3397平方米。	2300	1150	1150	正在设备安装和室外铺装。计划3月中旬复工。	主体完工，交付使用。	2022年3月	中宁县教育体育局	中宁县人民政府	周永根
67	海原三小教学楼建设项目	政府投资	新建	2022-2023	教学楼5000平方米。	1250	0	1250	正在编制进行初步设计。	主体封顶。	2022年6月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
68	兴海中学扩建项目	政府投资	新建	2022-2023	新建宿舍楼3000平方米，教学楼3500平方米	3780	0	2700	2022年,1-4月前完成设计、审图、批复及控制价编制审核,5月底发布招标公告及招标。	主体封顶。	2022年8月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
69	海原县第七幼儿园建设项目	政府投资	新建	2022-2023	新建综合楼教学楼5940平方米，以及附属工程等	2052	0	2052	9-10月完成规划评审, 11-12月完成初步设计论证及批复。	完成基础工程主体施工及水电电安装室内外粉刷	2022年4月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
70	海原县李旺镇新源村幼儿园建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼教学楼1980平方米，以及附属工程等。	1000	0	1000	项目建设方案通过评审。	完成全部建设内容。	2022年5月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
71	互联网+教育等设备购置建设项目	政府投资	新建	2022	一体机、智慧教室、网络设备等设备。	1000	0	1000	2022年1-3分完成采购方案编制及上报教育厅审核，5月份发布招标公告。	一体机、电脑、智慧教室、网络设备等设备。	2022年6月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
72	海原县第九小学建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	容纳学生1620人（每班45人）。校园占地48600平方米（73亩，生均30平方米），校舍建筑面积13400平方米。	5225	0	1750	9-10份月底完成选址，11-12月完成规划评审，2022年1-2月完成初步设计论证及批复。	该项目分2年建成，第一期完成教学楼、综合楼、科技楼等主体建筑的主体工程。	2022年6月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
73	海原第八小学建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	校舍建筑面积11648平方米，环形跑道、篮球场、排球场、围墙、大门及室外附属工程等。	4780	1500	3280	正在进行主体施工。	完成主体工程。	2022年3月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
74	海原第一中学扩建项目	政府投资	续建	2021 - 2022	总建筑面积18410平方米，围墙、大门、校园硬化、管网、强弱电等附属工程。	7810	2000	5810	正在进行主体施工。	完成综合楼主体工程。	2022年3月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
75	海兴开发区第二中学建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	设教学班36班，新建综合楼4800㎡，实验楼3800㎡，教学楼3幢7200㎡，宿舍楼4幢9600㎡，餐厅2400平方米，水冲式厕所及浴室1000㎡。	12000	300	5375	土地手续未办理，近期组织报批。	新建2栋教学楼4559平方米，宿舍楼2幢6000平方米，餐厅2600平方米。	2022年3月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
76	海原县第八幼儿园建设项目	政府投资	新建	2022	新建综合楼教学楼5964平方米，以及附属工程等	2052	0	2052	办理前期手续。	完成基础工程主体施工及水电安装室内外粉刷	2022年4月	海原县教体局	海原县人民政府	张 鹏
77	海原（海兴）公共实训基地建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	规划用地面积30亩，规划新建总建筑面积6299.16㎡，主要建设三层框架结构实训3110.85㎡，三层框架结构实训车间3188.31㎡。	2390	0	2390	正在申请项目资金。	建设三层框架结构实训楼3110.85㎡，三层框架结构实训车间188.31㎡。	2022年3月	海原县人社局	海原县人民政府	张 鹏
78	中卫市疾病预防控制中心能力提升项目	政府投资	续建	2021 - 2022	改造面积150平方米，建设内容实验室改造及设备配置。	2068	300	1772	正在进行设备安装。	全部完工。	2022年3月	市疾病预防控制中心	中卫市卫生健康委	郭爱迪
79	中卫市卫生应急物资储备库	政府投资	续建	2021 - 2022	建筑面积2280平方米，建设内容为管理用房、物资库、车库、室外货场等。	1420	769	651	正在进行设备安装。	完成主体封顶，完成室内外装修。	2022年3月	市疾病预防控制中心	中卫市卫生健康委	郭爱迪
80	市人民医院创建三级甲等医院创建及信息化建设	政府投资	新建	2022 - 2023	进一步建立健全医院数据中心平台及三级甲等医院数据提取及国家电子病历五级评审、互联互通四级甲等评审。	3200	0	1000	已通过项目论证。	建设临床数据中心，临床决策支持系统，电子病历5级，互联互通4级。	2022年10月	中卫市人民医院	中卫市卫生健康委	郭爱迪
81	市中医医院创建三级甲等医院创建及信息化建设	政府投资	新建	2022 - 2023	实施实训中心建设、中药制剂能力提升和人才培养，建设信息化集成平台、PACS系统、全面预约平台、无纸化病案、CAi认证、HRP，配套硬件、各类接口。估算投资2000万元。	2000	0	500	项目申报中。	完成部分系统建设。	2022年10月	中卫市中医医院	中卫市卫生健康委	郭爱迪
82	市人民医院新生儿科维修改造项目	政府投资	新建	2022	改建新生儿ICU，满足危重新生儿就医，优化环境，达到防控标准。	900	0	900	项目申报中。	新生儿ICU改造。	2022年10月	中卫市人民医院	中卫市卫生健康委	郭爱迪
83	中卫市妇幼保健院业务用房扩建项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建筑面积10000平方米，建设内容包括门诊、住院、医技、培训演示厅等功能于一体的综合楼，设备配置CT、乳腺钼靶、彩色超声等设备。	10176	0	1000	已完成可研报告。	门诊、住院、医技、培训演示厅等功能于一体的综合楼封顶。	2022年10月	中卫市妇幼保健院	中卫市卫生健康委	郭爱迪

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元														
序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
84	沙坡头区镇罗镇中心卫生院迁建及医养结合项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建设面积4000平方米。辅助及配套给排水、供电、供热等设施。	1520	0	1520	办理前期手续。	建设面积4000平方米。辅助及配套给排水、供电、供热等设施。	2022年8月	镇罗镇中心卫生院	沙坡头区人民政府	丁志军
85	中宁县新堡社区卫生服务中心建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建设一栋四层门诊综合楼，总建筑面积2000平方米。	1000	0	600	已完成初步设计方案，已通过县规划委员会审议。	争取2022年6月开工建设，计划2022年完成主体施工。	2022年6月	县卫生健康局	中宁县人民政府	周永根
86	海原县老城区中心社区卫生服务中心建设项目	政府投资	新建	2022	总建筑面积5000平方米，包括二层局部三层框架结构综合业务楼一幢，二层框架结构附属用房、预检分诊、医疗废物暂存点。	1500	0	1500	已完成了可研报告及初步设计报告，计划2023年10月底完成。	完成征地、方案设计等前期工作及主体建设。	2022年4月	海原县卫健局	海原县人民政府	张 鹏
87	海原县县域医共体信息化平台建设项目	政府投资	新建	2022	1.医共体平台，2.信息共享中心，3.业务协同中心，4.业务管理中心，5.综合监管中心等。	1600	0	1600	4月完成设备采购，5月安装，9月份调试并投入使用。	完成全部建设内容。	2022年5月	海原县卫健局	海原县人民政府	张 鹏
88	海原县李旺中心卫生院职工宿舍楼建设项目	政府投资	新建	2022	建设1800平米三层框架结构职工宿舍楼及硬化、管网等附属工程。	688	0	688	已完成了可研报告及初步设计报告，计划2021年10月底完成。	完成主体及附属工程并投入使用。	2022年6月	海原县卫健局	海原县人民政府	张 鹏
89	中卫市体育馆提升改造二期项目	政府投资	续建	2021 - 2022	主要对中卫市体育馆消防、新风、声学等系统及强弱电改造进行升级维护。	1140	20	1000	目前正在进行强弱电改造及消防系统维护，新风系统安装等工程。	体育馆改造提升项整体完成。	2022年2月	中卫市旅游和文化体育广电局	中卫市旅游和文化体育广电局	陈贵贞
90	中卫市田径场	政府投资	续建	2021 - 2022	新建400m的标准环形跑道、标准足球场、篮球场、排球场和部分田赛场地；新建看台建筑面积720㎡（含主席台，无障碍席位），配套功能用房、电子屏、音响系统、消防、管网、照明等。	2600	1500	1100	已开工。	建设跑道面层，篮球场、排球场，安装电子屏等。	2022年2月	中卫市旅游和文化体育广电局	中卫市旅游和文化体育广电局	陈贵贞
91	中卫市运动广场项目	政府投资	新建	2022	新建2421.7平方米综合训练馆1座，内含标准羽毛球场3个、乒乓球场6个及浴室、卫生间、服务用房、工具间个、网球场6个、排球场2个等；配套附属设施。	3195	0	3195	正在进行基础施工。	完成全部建设内容。	2022年2月	应理集团	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
92	中卫市射击馆项目	政府投资	新建	2022	项目建筑面积4720平方米，主要建设10米气手枪比赛训练大厅、枪库、弹库、值班登记室、裁判室等，并配套室外管网、停车场等。	4990	0	4990	正在进行主体施工。	完成全部建设内容。	2022年2月	中卫市公安局	中卫市公安局	张 虎
93	沙坡头区滨河全民健身中心	政府投资	续建	2022	新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。	1600	600	1000	已完成基础开挖，计划3月份复工。	新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。	2022年3月	滨河镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
94	沙坡头区滨河全民健身中心配套工程	政府投资	新建	2022	新修道路3360平方米，场地硬化及铺装3615平方米，建设室外平台595平方米，消防水泵房及水池，配套给排水管网、路灯、监控等设施设备。	558	0	558	已完成招标。	新修道路3360平方米，场地硬化及铺装3615平方米，建设室外平台595平方米，消防水泵房及水池，配套给排水管网、路灯、监控等设施设备。	2022年5月	滨河镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
95	中卫市沙坡头区体育公园项目	政府投资	新建	2022	占地面积不少于10万平方米。	2361	0	2361	正在争取资金，办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年9月	沙坡头区旅游和文体广电局	沙坡头区人民政府	丁志军
96	中卫市文化创意产业孵化园	政府投资	续建	2020 - 2022	占地面积9000平方米，主体结构8层，总建筑面积30378.8平方米。主要有大型会展区、多功能演艺大厅、公寓写字楼及办公、培训中心等。	12061	3000	2000	正在进行内部装修。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市新闻传媒中心	中卫市新闻传媒中心	陈贵贞
97	沙坡头区档案馆、文化展示中心、数字政府指挥中心建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建档案馆综合楼1座，地上建筑面积7230平方米，地面建筑面积4000平方米，建设档案库房、展览厅、应急指挥中心、对外服务用房、档案业务和技术用房、附属用房等。	5300	0	5300	正在办理项目前期手续。	完成土建工程。	2022年8月	中卫市应理城乡市政产业(集团)有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
98	中宁县双龙山（石空寺）石窟危岩体抢险加固	政府投资	续建	2021 - 2022	石窟区域风化崖体加固。	960	300	660	正在办理招投标。	石窟区域风化崖体加固。	2022年4月	中宁县文化旅游广电局	中宁县人民政府	周永根
99	中卫市社会组织孵化基地（党群服务中心）建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	建筑面积3300平方米。配套建设室外道路、围墙、给排水、暖通、消防、电气等。	866	0	500	正在编制项目初步设计。	完成主体工程施工。	2022年5月	中卫市民政局	中卫市民政局	陈贵贞
100	农村公益事业财政奖补项目	政府投资	新建	2022	涉及沙坡头区11乡镇40%的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。	4000	0	4000	办理前期手续。	计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。	2022年6月	沙坡头区财政局	沙坡头区人民政府	丁志军
101	海原县牌路山烈士陵园（烈士纪念设施）改扩建项目	政府投资	新建	2022	牌路山烈士陵园烈士墓区后壁西征红军在海原事迹、庙山剿匪战斗事迹砖雕210平方米（70米×3米），纪念馆100平方米、牌楼一座。	1014	0	1014	正在编制初步设计，2月底前完成土地等前期手续。	建成投入运行。	2022年3月	海原县退役军人事务局	海原县人民政府	张 鹏
102	中卫压气站二站项目	政府投资	续建	2021 - 2023	新建中卫二站，上下游3座清管站、4条联络管道和6条改线管道。	100000	10000	30000	正在进行管道、设备安装。	新建中卫二站，上下游3座清管站、4条联络管道和6条改线管道。	2022年2月	国家石油天然气管网集团西气东输分公司	中卫市发展改革委	赵晓东
103	中卫市沙坡头区应急物资储备库建设项目基础设施	政府投资	新建	2022 - 2023	项目规划总占地面积7149平方米，总建筑面积约3735平方米。	1826	0	1826	办理前期手续。	项目规划总占地面积7149平方米，总建筑面积约3735平方米。	2022年5月	沙坡头区应急管理局	沙坡头区人民政府	丁志军
104	中卫市长城街老旧管网（迎宾大道-宁钢大道第四排沟）二期改造项目	政府投资	新建	2022 - 2023	雨水管管口封堵47处，原有雨水口拆除及清运120座，拆除原有d300~d600钢筋混凝土污水管道884m，新建雨水口120座等其他配套设施。	1600	0	1600	已编制可研报告。	完成项目建设全部内容。	2022年3月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
105	中卫市消防救援支队培训基地综合训练馆建设项目	政府投资	新建	2022	新建一栋综合训练馆总建筑面积为1999.85平方米，占地面积1557.63平方米，综合训练馆主体一层，框架结构，建筑高度15.7米。	1300	0	1300	截至目前，项目已完成立项等前期手续，正在编制招标控制价和工程量清单。	主要建成项目主体。	2022年4月	中卫市消防救援支队	中卫市消防救援支队	赵晓东
106	沙坡头区2021年保障性安居工程老旧小区改造	政府投资	续建	2021 - 2022	对4个老旧小区61300平方米进行配套设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。	4176	3000	1176	计划3月份复工。	对4个老旧小区61300平方米进行配套设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。	2022年3月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
107	中卫市南苑东路延伸段（柔一街~黄河七街）道路工程	政府投资	新建	2022 - 2023	沿南苑东路延伸段新修双向4车道道路，全长2174米，建设红线范围内的道路及涵洞、照明、交通、给水、再生水、雨水等附属配套设施。	4610	0	4610	已完成初设批复。	完成项目建设全部内容。	2022年4月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
108	2022年海原县生产砂砾路路建设项目	政府投资	新建	2022 - 2022	四级公路（II类），生产砂砾路100公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。	1500	0	1500	2022年1月对接乡镇完成初步设计报告的编制，2022年3月份完成初步设计批复，4月份完成施工图审查及政府控价。	完成四级公路（II类）生产砂砾路100公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
109	中卫市沙坡头区朝阳路排水防涝建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建一体化雨水泵站一座，规模2651.6立方米/小时，新建雨水管道820米，压力排水管652米，并配套道路恢复、绿化等基础设施。	997	0	997	已完成初设批复。	完成项目建设全部内容。	2022年5月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
110	中卫市沙坡头大道北侧排水防涝一期建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	敷设d200~d1800钢筋混凝土排水管道10858m；砌筑钢筋混凝土检查井296座；雨水口345座，拆除及恢复沥青路面26610㎡。	2711	0	2711	已编制可研报告。	完成项目建设全部内容。	2022年8月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元														
序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
111	中卫市沙坡头大道北侧排水防涝二期建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	敷设d200-d1800钢筋混凝土排水管道11489m；砌筑钢筋混凝土检查井354座；雨水口265座，拆除及恢复沥青路面26610㎡。	2864	0	2864	已编制可研报告。	完成项目建设全部内容。	2022年8月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
112	中卫市富民南路（滨河路—平安大道）市政道路项目	政府投资	新建	2022	新修双向4车道道路，路长1119.24米，红线宽25米，建设包括道路及桥涵、雨水、再生水、交通、照明等附属配套设施。	1740	0	1740	已完初步设计批复。	完成全部建设内容。	2022年5月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
113	中卫市新墩桥项目	政府投资	新建	2022	新建市政桥梁一座，道路总长172.55米，其中桥梁长度106米，桥梁总宽度36米。建设内容包括道路、桥梁、照明、交通、通信工程及其他附属设施。	2778	0	2778	正在进行桥面施工。	完成全部建设内容。	2022年2月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
114	中卫市文昌桥项目	政府投资	新建	2022	新建市政桥梁一座，道路路线总长250.05米，其中桥梁长度60米，桥梁总宽度33米，建设内容包括道路、桥梁、涵洞、照明、交通、排水工程及其他附属设施。	2834	0	2834	正在进行桥面施工。	完成全部建设内容。	2022年2月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
115	中卫市利民桥项目	政府投资	新建	2022	新建市政桥梁一座，道路路线总长度321.89米，其中桥梁长度66米，桥梁总宽度33米，建设建设内容包括道路、桥梁、涵洞、照明、交通、排水工程及其他附属设施。	3033	0	3033	正在进行桥面施工。	完成全部建设内容。	2022年2月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
116	中卫市黄河一街（鼓楼东街-滨河路）市政道路项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建道路，给排水、桥涵、再生水管网，路灯及供电等附属设施。	2800	0	1500	正在编制项目建设方案。	完成全部建设内容。	2022年9月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
117	中卫市柔一街（南苑东路-沙坡头大道）市政道路项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建道路，给排水、桥涵、再生水管网，路灯及供电等附属设施。	500	0	500	正在编制项目建设方案。	完成全部建设内容。	2022年9月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
118	中卫市城市道路维修改造项目	政府投资	新建	2022	对鼓楼西街（新墩路-鼓楼）；鼓楼东街（鼓楼-迎宾大道）等7条道路沥青混凝土路面铣刨罩面及交通标线施划、部分路段更换道牙、检查井维修改造等。	1400	0	1400	已编制初步设计。	完成全部建设内容。	2022年4月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
119	中卫市城区中水综合利用项目	政府投资	新建	2022 - 2025	在城市建成区内，沿鼓楼东西街、长城街等道路敷设中水管网25公里，实现城区中水管网全覆盖。	4500	0	4500	已完成可研报告编制。	完成总投资的30%。	2022年4月	宁夏水投中卫分公司	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
120	中卫市城区雨污分流项目	政府投资	新建	2022 - 2023	改造排水主管网总长9.84公里；新建道路雨水主管网23.83公里，雨水支管43.9公里。建设配套设施。	7227	0	2000	正在争取项目资金	完成部分建设内容。	2022年9月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
121	2022年中卫市辖区老旧小区改造提升楼体维修项目	政府投资	新建	2022 - 2023	外墙保温、屋顶防水、墙体粉刷、楼道粉刷、窗户更换、单元门更换等其它配套设施的新增或改造。	1159	0	1159	项目已批复，2月22日挂网招标，计划3月15日完成招标后开工建设。	外墙保温、屋顶防水、墙体粉刷、楼道粉刷、窗户更换、单元门更换等其它配套基础设施的新增或改造。	2022年3月	沙坡头区住建局和交通局	沙坡头区人民政府	丁志军
122	中卫市餐厨和厨余垃圾综合处置项目	政府投资	续建	2022	新建日处理餐厨垃圾100吨，包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧消化系统、沼渣处理系统等。	5977	500	5477	项目已核准，特许经营权未签订。	新建日处理餐厨垃圾100吨，包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧消化系统、沼渣处理系统等。	2022年6月	中卫市绿能新能源有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
123	城市基础设施改造项目	政府投资	新建	2022	对沙坡头区城区鼓楼东西街、中央南大道南侧等城市道路人行道进行改造，并对五环广场、红太阳广场等广场公园地砖、路缘石等基础设施进行更换改造。	2430	0	2430	办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年5月	沙坡头区城市公用事业管理所	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
124	2022年老旧小区改造配套基础设施项目	政府投资	新建	2022	改造香山路地下管网及路面。	3500	0	3500	办理前期手续。	改造香山路地下管网及路面。	2022年6月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
125	中宁县2021年红宝家园、剧团小区、五金小区等老旧小区配套基础设施改造项目	政府投资	新建	2022	硬化路面27267平方米，给排水管道3059米，绿地8424平方米，排水管道6003米、健身器材、停车位、车棚，充电桩，门禁等。	1957	0	1957	已开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	中宁县住房和城乡建设局	中宁县人民政府	周永根
126	中宁县2022年开元新居、振兴社区13#楼等老旧小区改造工程	政府投资	新建	2022-2023	中宁县振兴社区碱沟山小区、水泥小区、枸杞西苑等小区节能改造、屋面防水、楼梯间、消防等改造。	1893	0	1893	正在组织招投标。	中宁县振兴社区碱沟山小区、水泥小区、枸杞西苑等小区节能改造、屋面防水、楼梯间、消防等改造。	2022年4月	中宁县住房和城乡建设局	中宁县人民政府	周永根
127	中宁县2022年红苑小区、宁新小区楼等老旧小区改造项目	政府投资	新建	2022-2023	供电小区、红园小区等小区节能改造、屋面防水、楼梯间、消防等改造。	2439	0	2439	正在编制控制价。	供电小区、红园小区等小区节能改造、屋面防水、楼梯间、消防等改造。	2022年4月	中宁县住房和城乡建设局	中宁县人民政府	周永根
128	中宁县城生态停车场项目	政府投资	新建	2022	建设生态停车场3座。	800	0	800	已过规委会，已编制可行性研究报告。	建设规模及内容：生态停车场3座。	2022年6月	中宁县住房和城乡建设局	中宁县人民政府	周永根
129	中宁县公交公司提升改造及充电桩建设项目	政府投资	新建	2022	新建办公用房、服务用房、场地硬化及充电桩等。	1300	0	1300	正在进行初步设计和施工图批复，3月份完成用地手续，4月份完成招投标工作、施工许可办理等，5月份开工建设。	土方、房建工程及充电桩等。	2022年6月	中宁县交通运输局	中宁县人民政府	周永根
130	中宁县石空镇枣园东路和通威路延伸段道路工程	政府投资	续建	2021-2022	项目占地面积55.379亩。道路全657.589米，红线宽度30m。新建1-1m圆管涵，涵长30m；1-1m盖板涵，涵长5m。	2574	2000	574	目前已办理完成全部前期手续，等待县住建局通知复工后，开工建设。	完成绿化栽植。	2022年3月	石空镇人民政府	中宁县人民政府	周永根
131	中宁县畜禽粪污及木质类材料资源化利用综合处理中心建设项目	政府投资	续建	2021-2022	新建4栋钢结构发酵棚，建筑面积5930平方米；新建4座钢结构陈化棚，总建筑面积5930平方米；新建办公楼2座，总建筑面积346平方米。	4714	200	4514	恩和处理中心基础施工。墙壁砌筑，太阳梁一期一标段：主体施工。	完成剩余建设内容。	2022年3月	中宁县众汇嘉润投资运营管理有限公司	中宁县人民政府	周永根
132	中宁县城乡生活垃圾治理环卫设施提升改造项目	政府投资	新建	2022-2023	在新堡镇、鸣沙镇、石空镇、大战场镇、太阳梁乡改建垃圾压缩站，配备垃圾压缩设备、垃圾压缩箱、勾臂车	2378	0	900	项目已批复。	完成垃圾压缩中转站的土建工程、给排水工程、采暖工程、室外工程。	2022年4月	中宁县住房和城乡建设局	中宁县人民政府	周永根
133	中宁县2022年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目	政府投资	新建	2022	计划实施围绕柳青渠上段，硬化、亮化、美化沿渠村庄1.6公里；计划实施打造庄点微小游园2-3处；计划实施白马乡三道湖育肥羊养殖场1处，养殖规模6000只。	1600	0	1600	已完成初步设计方案编制、评审，正在报审。	完成移民村美丽家园项目2—3处，建成年育肥6000只羊的养殖场一处。	2022年4月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
134	2021年海原县保障性安居工程配套基础设施—北苑小区基础设施工程	政府投资	续建	2021-2022	项目总占地94368㎡，包括土方平整、道路硬化、停车场、绿化、室外给排水、采暖、强弱电及开闭所、路灯、监控等。	5376	2000	3376	项目已开工建设。	道路硬化、绿化、室外给排水、采暖、强弱电及开闭所、路灯、监控等。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
135	2021年海原县保障性安居工程配套基础设施—产业园公租房基础设施工程	政府投资	续建	2021-2022	项目总占地面积23715㎡，建设内容包括场地平整、道路硬化、给排水、供热、强弱电、绿化等。	1152	500	652	项目已开工建设。	道路硬化、给排水、供热、强弱电、绿化等。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
136	海原县2022年邮政小区等五个城镇老旧小区改造配套设施建设项目	政府投资	新建	2022	邮政局小区等进行楼体及基础设施改造。	847	0	847	正在申报项目，计划2021年11月底完成项目申报。	利民小区、邮政局小区进行楼体及基础设施改造。	2022年5月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
137	海原县城市集中供热管网及换热站项目	政府投资	新建	2022	扩建换热站2座，新建换热站1座，铺设一级供热管道800米，二级供热管道2100米。改造老旧供热管道3000米。	2000	0	2000	正在申报项目，计划2021年11月底完成项目申报。	换热站年建设，供热管网安装、煤棚建设、西区65T、40T及东区100T锅炉脱硫除尘及脱硝提升改造等。	2022年5月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
138	海原县重点小镇建设项目	政府投资	新建	2022	道路工程、物流园区建设、排水、路灯、公厕、环境整治绿化。	4800	0	1900	已完成2021年道路建设可研报告，计划2021年9月份完成施工图设计。	道路工程、物流园区建设、排水、路灯、公厕、环境整治绿化。	2022年6月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
139	中卫市海绵城市建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	在中心城区的公园广场小区和学校新建下沉式绿地、环保雨水口、生态水池、蓄水池等设施。	10000	0	3000	正在编制专项规划。	在中心城区的公园广场小区和学校新建下沉式绿地、环保雨水口、生态水池、蓄水池等设施。	2022年4月	中卫市住房和城乡建设局	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
140	2022年危窑危房及抗震房改造建设项目	政府投资	新建	2022	计划实施抗震房改造500套。	1250	0	1250	计划2022年3月份开工建设，6月份完成危房及抗震房改造2000套任务。	实施抗震房改造500套。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
141	政府东西街（东盛路—农贸市场）道路改造工程	政府投资	新建	2022	政府东西街（农贸市场~东盛路），长度2250米，保留绿化隔离带，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，人行道新铺道砖，新画交通标线。	3940	0	3940	计划2022年4月份开工，5月完成原有道路沥青拆除，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，6月份完成人行道	道路沥青拆除、人行道铺装、沥青油面等。	2022年4月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
142	政府南北街及东城路（南门广场—政府街）道路改造工程	政府投资	新建	2022	政府南北街长度810米；东城路总长度610米，保留绿化隔离带，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，人行道新铺道砖，新画交通标线。	1630	0	1630	计划2022年5月份开工，6—7月完成完成原有道路沥青拆除，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，8月份	道路沥青拆除、人行道铺装、沥青油面等。	2022年5月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
143	政府南北街（南门广场—惠民街）道路改造工程	政府投资	新建	2022	政府南北街（南门广场~惠民街），长度810米，保留绿化隔离带，新建道路、给水、排水、采暖管道等工程	1645	0	1645	办理前期手续。	道路沥青拆除、给排水管道、供暖管道、排水管道等安装，人行道铺装、沥青油面等	2022年8月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
144	黎明路道路改造工程（南门广场~万福路）	政府投资	新建	2022	道路总长度为1594.6米，保留绿化隔离带，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，人行道新铺道砖，新画交通标线。	590	0	590	计划2022年7月份开工，8—9月完成原有道路沥青拆除，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，10月份完成人	道路沥青拆除、人行道铺装、沥青油面等。	2022年7月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
145	建设路道路改造工程（南门广场~永乐街）	政府投资	新建	2022	道路总长度为1000米，保留绿化隔离带，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，人行道新铺道砖，新画交通标线。	510	0	510	计划2022年7月份开工，8—9月完成原有道路沥青拆除，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，10月份完成人	道路沥青拆除、人行道铺装、沥青油面等。	2022年6月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
146	文联路道路改造工程（南门广场—万福路）	政府投资	新建	2022	道路总长度1302米，机动车道罩面，更换花岗岩道牙，人行道新铺道砖，新画交通标线。	515	0	515	计划2022年9月份开工，10—11月完成原有道路沥青拆除，机动车道和非机动车道罩面，更换花岗岩道牙，12月份完成道路沥青及人行道铺装。	道路沥青拆除、人行道铺装、沥青油面等。	2022年9月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
147	海原县乡镇政府职工周转宿舍建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	李俊乡政府新建1500平方米周转宿舍，三层、砖混结构。	511	100	411	已开工建设。	李俊乡政府新建1500平方米周转宿舍，三层、砖混结构。	2022年3月	李俊乡人民政府	海原县人民政府	张 鹏
148	海兴开发区交通道路信号灯建设项目	政府投资	新建	2022	在63个路口安装交通信号灯与交通信号控制系统；对已建设的12个路口交通设施进行维修改造及设备更换。	1700	0	600	完成了可研编制。	完成部分系统建设。	2022年6月	海兴开发区	海兴开发区管委会	张 鹏
149	红羊乡派出所业务技术用房建设项目	政府投资	新建	2022	总建筑面积1200平方米，二层框架结构，附属用房260平方米，一层砖混结构，配套建设室外给排水等。	700	0	700	办理前期手续。	完成主体建设	2022年5月	海原县公安局	海原县人民政府	张 鹏
150	基层派出所基础设施建设维修改造项目	政府投资	新建	2022	对高崖、城关、李旺派出所标准化执法办案区维修改造，配套改造室外水电管网等。	560	0	560	办理前期手续。	建成投入运行。	2022年5月	海原县公安局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元														
序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
151	海兴开发区供热系统改造项目	政府投资	续建	2021 - 2022	南北区各新建一座锅炉房，各增加一台58MW（80T）热水锅炉和脱硫、脱销、除尘等辅助设备设施及配电设施。	5700	100	5600	已开工建设。	北区新建一座锅炉房，北区锅炉房面积：2231.83㎡，高度20.65m。增加一台58MW（80T）热水锅炉。	2022年3月	海兴规划建设局	海兴开发区管委会	张 鹏
152	海原县县委县政府基础设施维修改造工程	政府投资	新建	2022	对海原县县委、政府楼体进行加固及节能改造，对院内基础设施进行维修改造。	1000	0	1000	完成方案规划、设计及招投标。	进行楼体节能及屋面防水改造、院内基础设施等施工。	2022年4月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
153	2022年沙坡头区美丽乡村镇项目	政府投资	新建	2022 - 2025	谋划实施沙坡头区兴仁镇，海原县李旺镇2个高标准重点小城镇项目，沙坡头区常乐镇枣林村、中宁县石空镇童庄村等11个村庄项目。	70000	0	30000	目前已完成项目方案编制。正在对接住建局争取项目资金。	完成总投资的10%。	2022年3月	沙坡头区、中宁县、海原县	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
154	沙坡头区高质量美丽宜居村庄项目	政府投资	新建	2022	继续争取建设迎水桥镇何滩村、东园镇白桥村、镇罗镇河沟村；新申报常乐镇康乐村或迎水桥镇鸣钟等高质量美丽宜居村庄建设等。	1000	0	1000	办理前期手续。	继续争取建设迎水桥镇何滩村、东园镇白桥村、镇罗镇河沟村；新申报常乐镇康乐村或迎水桥镇鸣钟等高质量美丽宜居村庄建设等。	2022年6月	各乡镇人民政府	沙坡头区人民政府、中卫市住房和城乡建设局	丁志军
155	沙坡头区常乐镇康乐村巷道拆违整治项目（二期）	政府投资	续建	2022	对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等等。	820	100	720	已开工。	对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等等。	2022年3月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
156	沙坡头区2022年农村公路建设项目	政府投资	新建	2022	拟按照四级公路标准修建农村公路0公里。	2300	0	2300	办理前期手续。	拟按照四级公路标准修建农村公路0公里。	2022年7月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
157	迎沙路道路扩宽项目	政府投资	新建	2022	线路全长3.33公里，按二级公路标准建设，路面采用4cm沥青混凝土+20cm水泥稳定砂砾基层+20cm级配砂砾，路基宽10.5米，路面宽9米。	855	0	855	正在进行路基、涵洞施工	线路全长3.33公里，按二级公路标准建设，路面采用4cm沥青混凝土+20cm水泥稳定砂砾基层+20cm级配砂砾，路基宽10.5米，路面宽9米。	2022年7月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
158	2022年农村公路养护工程	政府投资	新建	2022	对农村公路路面病害等进行预防性养护、修复养护。	985	0	985	办理前期手续。	对农村公路路面病害等进行预防性养护、修复养护。	2022年6月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
159	沙坡头区东园镇农田基础设施配套工程	政府投资	新建	2022	砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵40座，新建泵房1座。	413	0	413	计划3月份开工。	砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵40座，新建泵房1座。	2022年3月	东园镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
160	兴仁镇蓄水池工程	政府投资	新建	2022 - 2023	在沙坡头区兴仁镇新建蓄水池8座62.3万方。	4500	0	2000	已完成东滩村、拓寨村、团结村蓄水池初步设计方案，目前正在申报项目。	在沙坡头区兴仁镇新建蓄水池8座62.3万方。	2022年4月	兴仁镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
161	沙坡头区宣和镇宣和村4至7队基础设施配套项目	政府投资	新建	2022	硬化4m宽道路37条，硬化面积1500㎡，铺设供水管道7600m，排水管道3000m，配套建设附属设施。	500	0	500	办理前期手续。	硬化4m宽道路37条，硬化面积1500㎡，铺设供水管道7600m，排水管道3000m，配套建设附属设施。	2022年5月	宣和镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
162	沙坡头区常乐镇思乐村环境综合整治项目	政府投资	新建	2022	拆除占用巷道违章建筑；浆砌石砌护绿化带与农户院落护坡；改造旱厕为水冲式厕所；硬化主干巷道两侧面包砖铺装并铺设道牙，整治巷道绿化带；配套主干巷道太阳能路灯。	1380	0	1380	计划3月份开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
163	沙坡头区常乐镇海乐村环境综合整治项目	政府投资	新建	2022	拆除巷道违章建筑；浆砌石砌护移民院落护坡；实施水冲式厕所改造；面包砖硬化主干巷道两侧并铺设道牙，整治巷道绿化带；配套主干巷道太阳能路灯等	723	0	723	计划3月份开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
164	兴仁镇团结村环境综合整治项目	政府投资	新建	2022	巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石护坡、硬化路侧做压花路面及矮墙或铺设道牙,清理团结村房前屋后“三堆”等。	920	0	920	计划3月份开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	兴仁镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
165	宣和镇海和村环境综合整治项目（二期）	政府投资	新建	2022	拆除占用巷道违章建筑；浆砌石砌护绿化带与农户院落护坡；改造旱厕为水冲式厕所；硬化主干巷道两侧面包砖铺装并铺设道牙,整治巷道绿化带；配套主干巷道太阳能路灯。	454	0	454	计划3月份开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	宣和镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
166	迎水桥镇鸣沙3村乡村旅游建设项目	政府投资	新建	2022	发展鸣沙3村乡村旅游,对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电, 铺设木质步道, 新建环鸣钟村道路1公里, 对现有450亩果树实施嫁接改良。	700	0	700	办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年3月	迎水桥镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
167	瑞丰家园、禹都新村基础设施改造项目	政府投资	新建	2022 - 2023	铺设沥青路面2.03万平方米, 透水砖拆除恢复2.4万平方米, 绿化带拆除及恢复0.17万平方米, 铺设道牙6.7千米, 路缘石3.2千米; 铺设给排水管网9.4千米, 检查井93座, 雨水井100座, 给水阀门井60座, 新铺设供暖管网2.8千米, 供暖阀门井15座, 灯箱式垃圾箱64套及其他配套设施等。	2700	0	2000	由市住建局负责挂网招标建设, 目前已申请沙坡头区发改撤消可研批复, 已移交给市住建局。	完成部分建设内容。	2022年5月		沙坡头区人民政府	丁志军
168	沙坡头区2022年村级公厕建设项目	政府投资	新建	2022	在9个乡镇建设50个村级公厕, 改善农村人口密集区无公共厕所问题。	1100	0	1100	争取资金。	在9个乡镇建设50个村级公厕, 改善农村人口密集区无公共厕所问题。	2022年6月	沙坡头区农业农村局	沙坡头区人民政府	丁志军
169	沙坡头区常乐镇海乐村扶贫车间项目	政府投资	新建	2022	新建扶贫车间1座, 建筑面积188平方米; 场地硬化3438平方米, 安装钢制围栏340米; 建设90立方米污水蓄水池1座等。	400	0	400	已完成招标, 计划3月份开工建设。	新建扶贫车间1座, 建筑面积188平方米; 场地硬化3438平方米, 安装钢制围栏340米; 建设90立方米污水蓄水池1座等。	2022年3月	区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
170	沙坡头区镇罗镇凯歌村、河沟村生活污水处理项目	政府投资	新建	2022	凯歌村铺设排水管网18.8千米, 建设检查井580座等; 混凝土路面拆除恢复; 新建一体化提升泵站1座, 一体化污水处理设备1座; 铺设排水管道, 建设检查井33座, 路面拆除及恢复1741平方米等。	1576	0	1576	已开工。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
171	沙坡头区柔远镇沙渠村、砖塔村和东园镇美利村生活污水处理项目	政府投资	新建	2022	铺设排水管15.48千米, 新建检查井353座等。	947	0	947	计划3月份开工。	铺设排水管15.48千米, 新建检查井353座等。	2022年3月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
172	永康镇达茂村环境综合整治项目	政府投资	新建	2022	路面拓宽硬化859平方米, 草坪砖铺装1376平方米, 场地平整3479平方米, 土方挖运3266立方米, 树池149套, 渠道维修砌护	490	0	490	正在办理前期手续。	路面拓宽硬化859平方米, 草坪砖铺装1376平方米, 场地平整3479平方米, 土方挖运3266立方米, 树池149套, 渠道维修砌护	2022年7月	区乡村振兴局	沙坡头区人民政府	丁志军
173	中宁县2022年新建农村公路项目	政府投资	新建	2022	新建农村公路44公里, 按四级公路标准设计, 路基宽6.0米, 路面宽5.0米, 水泥混凝土路面。	2200	0	2200	目前, 已完成前期手续办理, 正在对接区交通厅争取资金。	路基、路面、桥涵、安防工程等。	2022年6月	中宁县交通运输局	中宁县人民政府	周永根
174	2022年海原县村道安全生命防护建设项目	政府投资	新建	2022	实施村道安全生命防护工程110公里。	750	0	750	2022年3月份完成初步设计批复, 4月份完成施工图审查及政府控价, 5月份完成招投标。	完成村道安全生命防护工程110公里, 主要包括警示柱、波形护栏等安全设施。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
175	海原县曹杨公路山体滑坡改线段建设项目	政府投资	新建	2022	建设四级公路3公里, 建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程	750	0	750	计划2022年6月份开工。2022年11月完成10公里建设任务, 2023年11月份全线交付使用。	路基、路面、桥涵及附属工程。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
176	海原县乔畔至砖窑农村公路	政府投资	新建	2022	四级公路, 18公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程	797	0	797	计划2022年6月份开工。7、8月份完成路基桥涵的施工。9月份完成路面的施工, 10月份全部完工并交付使用。	路基、路面、桥涵及附属工程。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
177	海原县村组道路硬化建设项目	政府投资	新建	2022	四级公路（II类）, 100公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程	9000	0	9000	计划2022年3月份开工。7、8月份完成路基桥涵的施工。9月份完成路面的施工, 10月份全部完工并交付使用。	完成四级公路（II类）100公里。	2022年3月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
178	高崖乡新民村移民致富提升行动环境综合整治和学校维修改造项目	政府投资	新建	2022	环境综合整治和学校维修改造项目铺设面砖；混凝土硬化道路；外墙修复工程；彩色混凝土栅栏；改建教室；新建幼儿园运动场地等。	673	0	673	准备开工	完成全部建设内容。	2022年3月	海原县高崖乡	海原县人民政府	张 鹏
179	海原县移民安置村户厕改造建设项目	政府投资	新建	2022	以移民安置村为重点改造农村户厕3000座。	1500	0	1500	计划4月份开工建设，5—7月项目督查跟进技术质量监督，8月底完工。9月份乡村两级自查验收，10月份组织县级验收。11—12月区级验收。	以移民安置村为重点改造农村户厕3000座。	2022年4月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
180	海原县农村人居环境整治建设项目	政府投资	新建	2022	李旺、海城两个村基础设施公共服务体系建设，垃圾治理、“厕所革命”、污水处理、村容村貌提升等	2150	0	2150	完成初步设计批复。	完成全部建设内容。	2022年5月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
181	中卫至兰州客运专线	政府投资	续建	2018 - 2022	线路北起宁夏中卫市，向南经宁夏香山和甘肃省白银市平川区、靖远县、白银区，后向西经兰州新区接至既有中川机场线树屏线路所，线路全长218.494km。	402688	240525	70000	正在进行隧道工程施工，预计7月底隧道贯通。	计划12月底通车。	2022年2月	宁夏国有资本运营集团有限公司	自治区交通运输厅	杨照明
182	G338线中宁至沙坡头区段公路及常乐下河沿黄河公路大桥项目	政府投资	续建	2020 - 2023	项目全长9.054公里，其中主线长7.614公里，含1座1.228公里黄河特大桥，同步建设连接定武高速的互通立交连接线1.44公里。	257342	63665	40000	正在进行路基、涵洞和下部结构施工。	计划完成路基、桥涵剩余工程。	2022年5月	自治区交通运输厅	自治区交通运输厅	杨照明
183	黄河宁夏中卫市沙坡头枢纽至中宁县白马乡段航运工程	政府投资	续建	2021 - 2025	设计航道全长约90公里，底宽40米，航道等级V级，设计最大船舶300吨，项目概算总投资3.07亿元。	30700	6800	6000	截止2021年7月20日，完成航道疏浚整治工程设计的疏浚滩点51个，疏浚土方量90.6万立方米。	计划完成剩余航道筑坝、码头及维护基地工程施工准备工作。	2022年4月	中卫市交通运输局	中卫市交通运输局	杨照明
184	原省道201线镇照路至宁钢大道段路面维修工程	政府投资	新建	2022	按照现有公路等级对原省道201线镇照路至宁钢大道段12公里约15万平米沥青路面进行维修改造。	1480	0	1480	办理前期手续。	完成全部建设内容。	2022年8月	沙坡头区住房和城乡建设局	沙坡头区人民政府	丁志军
185	中卫市沙坡头区中沟路（宁钢大道至机场大道中段）改建工程	政府投资	新建	2022	线全长约4.3km，采用二级公路标准，设计速度为60km/h，路基宽度17m。	2367	0	2367	正在进行路面施工。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市交通运输局	中卫市交通运输局	杨照明
186	中卫市沙坡头区中沟路（宁钢大道至机场大道东段）改建工程	政府投资	新建	2022	线全长约3.2km，采用二级公路标准，设计速度为60km/h，路基宽度17m。	1814	0	1814	正在进行路面施工。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市交通运输局	中卫市交通运输局	杨照明
187	S205中卫下小河段至关庄段公路	政府投资	新建	2022 - 2024	省道205线中卫至关庄段公路路线全长185.139公里，项目全线位于中卫市沙坡头区、海原县境内，按双向双车道二级公路标准建设。	233100	0	59000	该项目西安至关庄段准备开工建设，中卫至下小河正在上报初步设计的审批，计划明年年初开工建设。	省道205线西安至关庄段全长48公里，计划完成建设24公里，中卫至下小河计划完成建设23公里。	2022年4月	自治区交通运输厅	自治区交通运输厅	杨照明
188	国道338线中宁至沙坡头段改线工程	政府投资	续建	2020 - 2022	主线全长85.952公里，其中新建段33.202公里，利用既有道路改建42.83公里。按二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽12米。	104600	55000	40000	正在进行路面工程和附属设施施工。	计划7月底完工。	2022年3月	自治区交通运输厅	自治区交通运输厅	杨照明
189	国道338 线中卫至孟家湾段公路工程	政府投资	新建	2022 - 2024	主要建设内容包括:路基路面工程、黄河特大桥 1 座,大中桥 14 座,分离式立交 3 座,交通安全设施等。	110018	0	30000	正在进行浮桥施工。	主要完成土地拆迁、建筑安装、工程建设等配套设施。	2022年5月	自治区交通运输厅	自治区交通运输厅	杨照明
190	国道338线红寺堡至恩和段项目	政府投资	新建	2022	项目全长29.4公里，起点为白马街，终点至新堡G109国道，按二级公路设计，路基宽15.5米，路面宽14米，沥青混凝土路面。	5778	0	5778	目前，已完成前期手续办理,计划2022年完成招投标工作,施工单位进场施工。	路基、路面、桥涵、安防工程等。	2022年10月	中宁县交通运输局	中宁县人民政府	周永根

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
191	G338线中宁段改建工程	政府投资	续建	2021 - 2022	项目中宁境内全长36公里，起点为红梧山，终点至大战场，按二级公路设计，路基宽15.5米，路面宽14米，沥青混凝土路面。	49690	45000	4690	目前，已完成前期手续办理，2021年完成总工程量的90%，剩余桥梁和安防工程计划2022年7月底前实施完成。	安防、边沟防护工程等。	2022年4月	中宁县交通运输局	中宁县人民政府	周永根
192	S35石空至恩和段工程	政府投资	新建	2022 - 2024	起点位于石空镇境内乌玛高速，经中宁电厂过宁安镇跨越黄河，终点位于福银高速（G70线）与定武高速（G2012线）相交的恩和枢纽立交处，路线长18.51km，按高速公路设计，路基宽26m。	280000	0	80000	目前，已完成黄河影响评价批复，工可。初设等设计方案已编制完成并经交通厅审查，正在报自治区发改委审查批复。	路基、桥涵工程等。	2022年10月	中宁县交通运输局	中宁县人民政府	周永根
193	宝中铁路扩能改造（海原段）工程	政府投资	新建	2022 - 2023	按照双线160公里/小时标准，新建铁路55公里，并建设海原县火车站。	-	-	-	初步设计正在报批。	路基、桥涵工程。		海原县发改局 海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
194	2022年海原县危桥改造建设项目	政府投资	新建	2022	改造危桥6座。	800	0	800	2022年3月份完成初步设计批复，4月份完成施工图审查及政府控价，5月份完成招投标。	完成农村公路6座危桥改造。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
195	国道344线头营至李旺段公路	政府投资	新建	2021 - 2022	改建二级公路38公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。	48208	0	12000	路面及附属工程施工。	路面及附属工程。	2022年7月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
196	省道205线西安至关庄段公路	政府投资	新建	2021 - 2022	改建二级公路50公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。	66720	0	31400	路面及附属工程施工。	路面及附属工程。	2022年6月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
197	省道103线同心至海原段公路	政府投资	新建	2021 - 2022	改建二级公路28公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。	33000	0	7000	路面及附属工程施工。	路面及附属工程。	2022年10月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
198	银川至昆明高速海原段	政府投资	续建	2021 - 2024	建设高速公路13公里，建设内容为路基、路面桥涵及附属工程。	166000	80000	50000	路面及附属工程施工。	路面及附属工程。	2022年3月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
199	寨科至海原高速公路海原至平川段	政府投资	续建	2021 - 2024	建设高速公路44公里，建设内容为路基、路面桥涵及附属工程。	410000	80000	140000	临建已完成、总体完工30%。	路面及附属工程。	2022年3月	海原县交通局	海原县人民政府	张 鹏
200	中卫市沙坡头区峡门水库—泵站35千伏外部供电工程	政府投资	新建	2022	新建35kV线路,新建线路13.3km及其他配套设施。	1499	0	1499	项目已批复，计划3月份开工。	新建35kV线路,新建线路13.3km及其他配套设施。	2022年3月	区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
201	工业园区挥发性有机物、颗粒物及氮氧化物等污染物智能化监管平台建设项目	政府投资	新建	2022	购置大气监测站点、VOCs和恶臭监测设备。配套大气预警监控溯源平台和移动执法辅助手机APP，配套运维服务和常态化溯源服务。	808	0	808	正在进行招投标工作。	完成设备安装并运行。	2022年4月	中卫市生态环境局	中卫市生态环境局	赵晓东
202	明阳（中宁）智慧能源产业园项目（一期）基础配套设施项目	政府投资	新建	2022	新建园区公共道路长663米，路宽17米，道路开口34米；铺设供水管道350米、排水管道约350米、天然气管线约220米；架设10KV供电线路约330米。	628	0	628	目前，勘测定界图、初步设计已完成。正在筹备上政府常务会议。	2022年3月底完成项目招投标，4月15日前办结工程规划许可证及施工许可证。	2022年5月	中宁工业园区管委会	中宁县人民政府	周永根
203	宁夏中卫工业园区“能源岛”综合管道工程	政府投资	续建	2020 - 2022	主要建设内容为新建管廊14.85公里，蒸汽管线沿管廊敷设，其中2.5MPa饱和蒸汽管线14.85公里，4.0MPa过热蒸汽管线0.44公里，并在管廊上预留企业间工业物料输送管道位	16167	10700	5467	完成工艺廊架基础948个、工艺廊架轴线1839个，安装蒸汽管道5.22公里	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市高新技术产业开发集团有限公司	中卫工业园区管委会	郭爱迪
204	经三路道路建设工程	政府投资	续建	2021 - 2022	自凤云路向南连接至中云路，长2.058千米，设计路面宽度为21米，两侧各20米绿化带和2.5米人行道。	1156	578	578	完成砂砾垫层铺设	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫工业园区管委会	中卫工业园区管委会	郭爱迪

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
205	夏云路延伸段道路建设工程	政府投资	续建	2021 - 2022	自西云大道开始延伸至拟建经十五路,长3.19千米,设计路面宽13米,两边各2.5米人行道。	1606	803	803	完成砂砾垫层铺设	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫工业园区管委会	中卫工业园区管委会	郭爱迪
206	夏云路延伸段道路绿化工程	政府投资	续建	2021 - 2022	种植长3.19公里,宽各20米的绿化带,共栽植河北杨、火炬、文冠果和三叶草,新增绿化面积约191亩。	1313	656	656	完成了乔木栽植	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫工业园区管委会	中卫工业园区管委会	郭爱迪
207	南侧防风林带二期绿化工程	政府投资	新建	2022	一是沿中云路延伸线两侧各种植50米宽绿化带,总长3.8公里,总面积约195193㎡(约292.6亩)。二是在夏云路两侧绿化带内各间距种植樟子松3排,共约11000株。	1400	0	1400	已经取得项目批复	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫工业园区管委会	中卫工业园区管委会	郭爱迪
208	宁夏黄河段综合治理工程	政府投资	新建	2022 - 2024	对卫宁河段进行河道整治工程。	43000	0	1000	水利部水规总院组织对黄河宁夏段河道治理工程可行性研究报告进行了审查。	对卫宁河段进行河道整治工程。	2022年5月	宁夏建设管理中心	中卫市水务局	马自忠
209	取水计量设施安装及升级改造项目	政府投资	新建	2022 - 2023	对全市范围内农业、工业重点用水户取水计量设施进行安装、升级,搭建水资源在线监管平台,实现对全市取水单位的智能化管理。	3000	0	1500	正在编制项目建议书。	安装远传水表500台。	2022年5月	各县区水务局	中卫市水务局	马自忠
210	沙沟水库除险加固项目	政府投资	新建	2022	对总库容1860万立方米的水库进行除险加固,坝体内设置砼塑性防渗墙,改造输水建筑物,重建溢洪道等。	5652	0	5652	已开工。	对总库容1860万立方米的水库进行除险加固,坝体内设置砼塑性防渗墙,改造输水建筑物,重建溢洪道等。	2022年2月	中卫市水旱灾害防御服务中心	中卫市水务局	马自忠
211	沙坡头区中沟下段治理项目	政府投资	新建	2022	沟道清淤及砌护7.58千米,改造建筑物100座,砂砾石路面整修7.4千米。	2543	0	2543	已开工。	沟道清淤及砌护7.58千米,改造建筑物100座,砂砾石路面整修7.4千米。	2022年3月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
212	沙坡头区三个窑沟综合治理工程	政府投资	新建	2022	综合整治沟坡及生态环境。	3800	0	3800	正在编制可行性研究报告。	综合整治沟坡及生态环境。	2022年10月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
213	沙坡头区石墩水沟下段治理工程	政府投资	新建	2022	清淤疏浚沟道4485m,双断面砌护防洪堤4485m,配套过水路面3座,整修砂砾石防汛巡查道路8970m。	1400	0	1400	方案已编制完成。	清淤疏浚沟道4485m,双断面砌护防洪堤4485m,配套过水路面3座,整修砂砾石防汛巡查道路8970m。	2022年6月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
214	南山台扬水灌区蓄洪工程	政府投资	新建	2022	新建干渠节制闸1座,配套测控一体化闸门2座,泵站前池2座,加压泵站2座,40万立方米蓄水池2座,各类建筑物10座,输水管道735米,砂砾石道路2672米。	3487	0	1000	方案已编制完成。	完成部分建设内容。	2022年9月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
215	沙坡头区镇罗镇马场沟渠治理2022年以工代赈项目	政府投资	新建	2022	马场沟治理7.26千米,其中排水段治理4.03千米,灌溉段治理3.23千米,配套附属建筑物132座。	966	0	966	方案已编制,正在积极争取资金。	场沟治理7.26千米,其中排水段治理4.03千米,灌溉段治理3.23千米,配套附属建筑物132座。	2022年4月	镇罗镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
216	沙坡头区2022年宣和镇喜沟村高效节水灌溉项目	政府投资	新建	2022	建设高标准农田2万亩,配套建设灌溉设施。	5000	0	5000	正在做前期准备工作。	建设高标准农田2万亩,配套建设灌溉设施。	2022年10月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
217	峡门水库大坝除险加固工程	政府投资	新建	2022	溢洪道续建、泄洪隧洞支护、坝基及左右坝肩灌浆、近坝潜在滑坡体处理,新建坝顶防浪墙、栏杆、排水设施及泄流底孔、泄洪隧洞下游消能设施,对大坝、廊道进行防水处	8600	0	8600	正在办理前期手续。	完成部分建设内容。	2022年8月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
218	峡门供水工程泵站及管道消缺工程	政府投资	新建	2022	对香山一泵站至三泵站之间的泵站、管道、建筑物中缺少的水机设备、电气设备、管件及管道建筑物进行配套建设。	4000	0	4000	正在办理前期手续。	对香山一泵站至三泵站之间的泵站、管道、建筑物中缺少的水机设备、电气设备、管件及管道建筑物进行配套建设。	2022年8月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
219	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区西里调蓄水池	政府投资	新建	2022	新建250万立方米蓄水池1座，及配套管线等设施。	15500	0	15500	正在办理前期手续。	新建250万立方米蓄水池1座，及配套管线等设施。	2022年8月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
220	中宁县2022年度大中型水库移民后期扶持项目	政府投资	新建	2021 - 2022	白马、鸣沙、宁安、舟塔、石空5个乡镇实施村庄巷道及生产路混凝土硬化11.8公里，村庄巷道人行步道铺设面砖2.5万平米，巷道雨水边沟5公里，排水管道铺设6公里；灌排泵站改造2座等。	1231	0	1231	正在进行招投标。	渠道砌护、道路硬化、泵站改造，面砖铺设	2022年3月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
221	中宁县红柳沟水质改善工程	政府投资	新建	2022 - 2023	建设强化表流湿地面积4.17公顷，表流湿地面积7.58公顷，其他用地5.05公顷，共计10个单元，建设滞留沉沙塘、提升泵房、缓冲池、监测房等配套设施。	4770	0	4770	资金已下达3000多万，目前正在选址。	完成全部建设内容。	2022年9月	生态环境局中宁县分局	中宁县人民政府	周永根
222	清水河中宁长山头段防洪治理工程	政府投资	续建	2021 - 2022	新建岸坡防护长5.573km，共计17处；新建防汛管护道路总长8.327km。	2634	600	2000	已复工，正在进行砌护。	新建岸坡防护长5.573km，新建防汛管护道路总长8.327km。	2022年3月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
223	2022年清水河中宁段防洪治理工程	政府投资	新建	2022- 2023	清水河中宁县治理段布置护岸工程8处，总长6.7km，埋设界桩100块。新建对外连接路27条，长32.31km；布置防汛路5条。	7200	0	1440	总体可研报告已通过初审，正在完善。中宁段初设编写完成，待市水务局的可研批复之后，中宁县将上报初设并申请水利厅组织审查。	护岸工程：新建护岸3处，长1.2km，泥结石路面4km。	2022年10月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
224	中宁县太阳梁乡南塘村调蓄水池工程	政府投资	续建	2021 - 2022	新建调蓄水池2座，改造泵站1座，铺设管道5.73公里。	1494	594	900	项目已开工，正在进行水池开挖。	改造泵站1座，铺设管道5.73公里。	2022年2月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
225	中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）治理工程	政府投资	新建	2022	沟道砌护治理2.32km，配套尾水建筑物4座，新建防汛道路2.45Km,沟道清淤疏浚2.32Km。	1328	0	1328	正在组织招投标。	沟道砌护治理2.32km，配套尾水建筑物4座，新建防汛道路2.45Km,沟道清淤疏浚2.32Km。	2022年3月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
226	中宁县红柳沟小流域综合治理	政府投资	新建	2022	工程措施：浆砌石砌护护坡1291m，共8处。过水路面段清淤处理，清淤1035.2m³。	600	0	600	方案已报水利厅并通过评审，待水利厅批复后，组织实施。	工程措施：浆砌石砌护护坡1291m，共8处。过水路面段清淤处理，清淤1035.2m³。	2022年5月	中宁县水务局	中宁县人民政府	周永根
227	海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程李旺镇试点项目	政府投资	新建	2022	新建蓄水池4座，改造蓄水池1座，配套引水建筑物	3245	0	3245	2021年10月—2022年4月发展高效节水灌溉工程1.0万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化	新建蓄水池4座，改造蓄水池1座，配套引水建筑物	2022年1月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
228	海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程高崖乡试点项目	政府投资	新建	2022	发展高效节水灌溉工程1.1万亩，铺设地埋输水管道149公里，地面管道，实施信息化及自动化	3291	0	3291	2021年10月—2022年4月发展高效节水灌溉工程1.0万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化	发展高效节水灌溉工程1.1万亩，铺设地埋输水管道149公里，地面管道，实施信息化及自动化	2022年1月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
229	海原县百万移民致富行动李旺七营生态移民安置区水源提升改造工程	政府投资	新建	2022	维修蓄水池8座，改造泵站8座，更换管道17.57公里。	2727	0	2727	计划2022年6月15日开工，2022年4月—2022年12月维修蓄水池8座，改造泵站8座，更换管道17.57公里。	维修蓄水池8座，改造泵站8座，更换管道17.57公里。	2022年6月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
230	沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目	政府投资	续建	2021 - 2022	治理第四排水沟等4条沟道总长度44.67km。	15586	2000	13586	已复工。	治理第四排水沟等4条沟道总长度44.67km。	2022年1月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军
231	沙坡头区迎水桥镇营盘水小流域综合治理项目	政府投资	新建	2022	新建集水井1座，安装输水管555.05m，新建蓄水池1座、加压泵站1座，配套过滤设施、施肥设施等。	400	0	400	办理前期手续。	新建集水井1座，安装输水管555.05m，新建蓄水池1座、加压泵站1座，配套过滤设施、施肥设施等。	2022年9月	沙坡头区水务局	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
232	沙坡头区康乐移民区供水设施提升改造工程	政府投资	新建	2021-2022	新建蓄水池2座，建设规模为5万方和2万方；新建集雨池3座及其他配套设施。	1356	0	1356	已开工。	新建蓄水池2座，建设规模为5万方和2万方；新建集雨池3座及其他配套设施。	2022年3月	常乐镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
233	海原县谢塬段塬坡耕地水土流失综合治理项目	政府投资	续建	2021-2022	新修梯田面积466.28公顷，新增治理水土流失面积4.73平方公里。新修生产道路长20.22公里，砂砾石路面宽4.00米。生产道路设排水沟长2.40公里。生产道路配套行道树，种植云杉7677株。	987	600	387	正在进行平田工作。	新修生产道路长20.22公里，砂砾石路面宽4.00米。生产道路设排水沟长2.40公里。生产道路配套行道树，种植云杉7677株。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
234	海原县白石头河坡耕地水土流失综合治理项目	政府投资	续建	2021-2022	治理水土流失面积5.35平方公里。提升改造老旧梯田535.42hm ² ，；新修及整修生产道路共计12条，总长14.65km。配套田间道路和排水沟，配套管涵14座。	1432	500	932	正在进行平田工作。	完成剩余建设内容	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
235	海原县海子水库除险加固建设项目	政府投资	新建	2021-2022	新建400m防渗墙1处，维修改造溢洪道1座；封堵原输水涵洞，涵洞外壁充填灌浆，新建350m虹吸管引水，新建1座流量控制阀井。	2571	0	2571	项目已开工建设。	新建400m防渗墙1处，维修改造溢洪道1座；封堵原输水涵洞，涵洞外壁充填灌浆，新建350m虹吸管引水，新建1座流量控制阀井。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
236	海原县西河中型灌区续建配套与节水改造建设项目	政府投资	新建	2022	新建蓄水池2座，铺设球墨铸铁管长5.65公里，新建管道建筑物共36座。	4121	0	4121	正在进行管沟开挖。	新建蓄水池2座。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
237	清水河综合治理工程海原县段建设项目	政府投资	新建	2022-2025	综合治理河道125公里，新建干流护岸工程7处长度3.3公里，翻建维修护岸4处长度2.02公里，干流护坦工程1处长度16.24。	39000	0	7000	完成了可研报告，计划2021年9月底完成可研报告审查、上报、批复。	完成部分建设内容。	2022年6月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
238	海原县2021年分布式节水工程	政府投资	新建	2022	改造养殖户5000户：单座养殖户设计屋面收集降雨面积为209平方米。新建雨水管道：单处养殖户设计新建雨水管道58米。	3000	0	1500	正在做前期准备工作。	改造养殖户5000户：单座养殖户设计屋面收集降雨面积为209平方米。新建雨水管道：单处养殖户设计新建雨水管道58米。	2022年4月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
239	海原县阴洼沟水库除险加固建设项目	政府投资	新建	2022	坝体加固维修，新建溢洪道。	520	0	520	计划2021年10月完成初步设计报告编制，2021年12月完成项目审查、上报、批复、招投标工作。	坝体加固维修，新建溢洪道。	2022年4月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
240	2022年水库后期移民扶持建设项目	政府投资	新建	2022	新建2022年后扶项目。	500	0	500	计划2021年12月完成初步设计报告编制，2022年2月完成项目审查、上报、批复、招投标工作。	新建2022年后扶项目。	2022年4月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
241	海原县2022年农村饮水安全巩固提升改造工程	政府投资	新建	2022	铺设各类输配水管道长55公里，新建各类建筑物134座，入户工程300户。	1600	0	1600	计划2021年10月完成项目可研报告编写、上报、批复。	铺设各类输配水管道长55公里，新建各类建筑物134座，入户工程300户。	2022年6月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
242	海原县规模化养殖供水建设项目	政府投资	新建	2022	新建规模化养殖供水工程20处，铺设管道60公里，配套各类建筑物60座。	500	0	500	2021年12月完成初步设计报告编制，2022年2月完成项目审查、上报、批复、招投标工作。	新建规模化养殖供水工程20处，铺设管道60公里，配套各类建筑物60座。	2022年5月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
243	海原县淤地坝建设项目	政府投资	新建	2022	新建大型淤地坝6座、中型淤地坝2座，由土坝、防水建筑物、溢洪道组成。	650	0	650	2021年12月完成初步设计报告编制，2022年2月完成项目审查、上报、批复、招投标工作。	新建大型淤地坝4座、中型淤地坝2座，由土坝、防水建筑物、溢洪道组成。	2022年4月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
244	海原县小流域水土流失综合治理建设项目	政府投资	新建	2022	新增治理水土流失面积48平方公里，旱作基本农田13200亩、封育39平方公里、生产道路3公里。	2215	0	2215	正在进行平田工作。	新增治理水土流失面积48平方公里，旱作基本农田13200亩、封育39平方公里、生产道路3公里。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开工复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
245	海原县坡耕地水土流失综合治理建设项目	政府投资	新建	2022	新增治理水土流失面积13.5km²，新增及改造旱作基本农田1350hm²、生产道路29.6km	5678	0	5678	正在进行平田工作。	新增治理水土流失面积13.5km²，新增及改造旱作基本农田1350hm²、生产道路29.6km。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
246	清水河流域城乡供水工程海原支线建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	新建日处理能力3.0万立方米水厂1座，泵站3座，铺设管道60公里。	20000	0	10000	计划2021年11月完成项目可研报告编写、上报、批复。	新建日处理能力3.0万立方米水厂1座，泵站3座，铺设管道60公里。	2022年4月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
247	海原县互联网+城乡供水工程	政府投资	新建	2022 - 2023	改造阀门及联户井3860座，更换蓄水池附属设施410座。安装监控系统886处，入户计量系统74816处，水质监测系统18处，通信网络系统1处，总调度中心1处，水利工作站20处，业务应用系统等。	14544	0	10000	准备开工。	完成部分建设内容。	2022年3月	海原县水务局	海原县人民政府	张 鹏
248	太阳梁派出所业务用房及附属用房项目	政府投资	续建	2021 - 2022	建设二层主楼，总建筑面积1745平方米，其中综合楼1570平方米，附属用房175平方米，场地硬化2900平方米。	817	200	617	基础施工。	建设综合楼、附属用房、场地硬化、内部装修。	2022年3月	中宁县公安局	中宁县人民政府	周永根
249	中卫市廉政教育改造提升项目	政府投资	新建	2022	对闲置办税服务厅进行改造，改造建筑面积1102.7平方米，一楼改造为廉政教育展示厅，二楼改造为廉政教育宣讲厅、廉政教室。配套改造排水、暖通、电气、消防等设施。	830	0	830	已完工。	完成全部建设内容。	2022年1月	中卫市纪律检查委员会	中卫市纪律检查委员会	刘凯华
250	海原县李旺镇消防站建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	总建筑面积1800平方米，二层框架结构，及室外给排水等附属工程。	843	100	743	主体施工。	主体及内外装饰。	2022年3月	海原县应急管理局	海原县人民政府	张 鹏
251	沙坡头区兴仁镇消防救援站项目	政府投资	新建	2022	占地13亩，总建筑面积3000平方米，主要建设综合业务楼、训练塔等，配套建设供排水、供暖、供电等设施。	850	0	850	办理前期手续。	主要建设综合业务楼、训练塔等，配套建设供排水、供暖、供电等设施。	2022年6月	沙坡头区消防救援大队	沙坡头区人民政府	丁志军
252	宁夏中卫工业园区第二固废填埋场项目	政府投资	续建	2021 - 2022	占地353.9亩，主要由填埋场、生活生产辅助区、进场道路、渗滤液调节池、渗滤液处理站等组成。其中，填埋场分为2个区块，即：填埋A区、填埋B区，库容共计270万m³	9638	2500	7138	已完成库区土石方工程。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市高新技术产业开发区开发集团有限公司	中卫工业园区管委会	郭爱迪
253	沙坡头区建筑垃圾资源综合利用项目	政府投资	续建	2021 - 2022	新建建筑垃圾生产厂房、生产设备及配套设备采购安装、辅助用房、配电设施、消防泵房、存料库房、场内外道路硬化、绿化、配套建设地磅、车辆冲洗等工程。	6750		2000	基础设施都已经建成，正在安装设备	新建建筑垃圾生产厂房、生产设备及配套设备采购安装、辅助用房、配电设施、消防泵房、存料库房、场内外道路硬化、绿化、配套建设地磅、车辆冲洗等工程。	2022年3月	中卫市玉龙水电建筑安装有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
254	宁夏沙坡头景区污水雨水处理中水回用一体化合同节水项目	政府投资	新建	2022	建设小型集中污水处理站一座，供排水管网3公里。	630	0	630	办理前期工作。	建设小型集中污水处理站一座，供排水管网3公里。	2022年7月	中卫市水资源节约保护利用服务中心	中卫市水务局	马自忠
255	沙坡头区兴仁镇污水处理厂工程	政府投资	新建	2022	新建污水处理厂1座规模800m³/d。沿镇区主要道路新建污水管道13593米。新建调蓄水池80000m³。	5700	0	5700	办理前期手续。	新建污水处理厂1座规模为800m³/d。沿镇区主要道路新建污水管道13593米。新建调蓄水池80000m³。	2022年7月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
256	沙坡头区2022年农村生活污水治理项目	政府投资	新建	2022	在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水。	2000	0	2000	办理前期手续。	在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水。	2022年7月	中卫市生态环境局沙坡头区分局	沙坡头区人民政府	丁志军
257	中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目	政府投资	新建	2022	在沙坡头村、营盘水村新建120m³/d、20m³/d污水处理设备及其配套设施。对9个污水处理设备进行提升改造。搭建智慧运管平台。	1830	0	1830	办理前期手续。	在沙坡头村、营盘水村新建120m³/d、20m³/d污水处理设备及其配套设施。对9个污水处理设备进行提升改造。搭建智慧运管平台。	2022年5月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
258	中卫市沙坡头区海乐村、思乐村污水管网及污水处理站项目	政府投资	新建	2022	入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。	2350	0	2350	已开工。	入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。	2022年3月	中卫市鑫沙建设有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
259	沙坡头区宣和镇宣和村集污管网项目	政府投资	新建	2022	敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。	1460	0	1460	计划3月份开工。	敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。	2022年3月	宣和镇人民政府	沙坡头区人民政府	丁志军
260	中宁县第一、二污水处理厂再生水利用系统工程	政府投资	新建	2022-2023	处理第一、第二污水处理厂40000吨/天的尾水，建设太平湖潜流+表流人工湿地1座，建设提升泵房3座、铺设再生水管道21.5Km。在太平湖建设水力缓冲区、水质净化区等及其附属设施。	5252	0	3000	完成立项办理。	完成部分建设内容。	2022年5月	生态环境局中宁县分局	中宁县人民政府	周永根
261	海原县关桥乡农村生活污水治理项目	政府投资	续建	2021-2022	敷设DN400HDPE污水收集管网1.85km，DN300HDPE管1.26km等，新建污水检查井110座，2座一体化泵站，3座阶梯式跌水井。1座处理规模为200m³/d处理设施。	933	146	787	办理项目前期	新建污水检查井110座，2座一体化泵站，3座阶梯式跌水井。新建1座处理规模为200m³/d处理设施。	2022年3月	市生态环境局海原县分局	海原县人民政府	张 鹏
262	海原县史店乡农村生活污水治理项目	政府投资	续建	2021-2022	敷设DN300HDPE污水收集管1.66km，DN200HDPE管966m，新建污水检查井99座，其中1座为跌水井。1座处理规模为50m³/d污水处理设施。	749	244	505	办理项目前期	新建污水检查井99座，其中1座为跌水井。新建1座处理规模为50m³/d污水处理设施。	2022年3月	市生态环境局海原县分局	海原县人民政府	张 鹏
263	海原县污水处理厂尾水深度进化人工湿地建设项目	政府投资	新建	2022-2023	在人工湿地的净化功能区采用“生态沉降塘+水平潜流+表流湿地”复合人工湿地水质净化系统，总面积为243亩。	4966	0	2700	计划2022年2月份完成招投标。3月20日开工建设，5月份，9月调试运行，10月10日正式运行。	表流湿地及潜流湿地工程施工，园路、土建、绿化种植等工程施工	2022年5月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
264	中卫市滨河北路（香山湖段）堤防加固项目	政府投资	续建	2021-2022	项目计划对原“两湖”通道地下2层部分构、建筑物进行拆除，按照滨河北路路堤结合标准进行加固建设道路710米（含卫谢路平交路口）。	1331	500	831	已完工。	完成剩余绿化及路灯设施施工。	2022年3月	中卫市应理城乡市政产业(集团)有限公司	中卫市应理城乡市政产业(集团)有限公司	马自忠
265	中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程	政府投资	续建	2021-2022	建设人工湿地319.4亩。	4904	400	4500	正在进行土方施工。	完成液压坝、管理房、监测房、道路建设和水生植物种植。	2022年2月	中卫市水利技术服务中心	中卫市水务局	马自忠
266	中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留废弃矿山生态修复项目	政府投资	新建	2022	项目位于沙坡头北山区，通过采坑回填、削坡放坡、覆土平整、生态复绿（播撒草籽）等方式治理废弃矿山175.09公顷，人工植草66.18公顷，新增灌木林地37.13。	2727	0	2727	项目已纳入自治区项目库，计划3月份参加全区竞争性评审。	完成树木栽种。	2022年5月	中卫市自然资源局	中卫市自然资源局	马自忠
267	欧洲投资银行贷款宁夏黄河流域沙化土地可持续治理项目	政府投资	新建	2022-2027	在蒿川生态移民区营造灌木林1.4万亩、乔木林2.3万亩，退化林分改造1.4万亩，补植补造2.7万亩；在香山林场营造乔木林4000亩。	23000	0	5100	项目已于2020年12月获国家发改委、财政部批复，自治区林业和草原局已编制完成项目可行性研究报告并上报自治区发	完成当年计划树木栽种。	2022年5月	中卫市自然资源局	中卫市自然资源局	马自忠
268	中卫市城市园林绿化提升补绿项目	政府投资	新建	2022	拟对市城区27处区域进行补绿增绿，绿化总面积316.76亩。	1605	0	1000	已开始增绿补绿。	完成全部建设内容。	2022年3月	中卫市自然资源局	中卫市自然资源局	马自忠
269	黄河中卫市出境断面水环境风险预警监控网项目	政府投资	新建	2022	对中卫市重点流域、排水沟、湖泊等重要水体，布设20套微型水质自动监测站，用于实时监测水质状况。	1374	0	1374	已完成招投标相关工作，项目资金暂无法落实，该项目目前处于停滞状态（项目完成率20%），待落实项目资金后开	对中卫市重点流域、排水沟、湖泊等重要水体，布设20套微型水质自动监测站，用于实时监测水质状况。	2022年7月	中卫市生态环境局	中卫市生态环境局	赵晓东
270	环境应急监测和执法监测能力建设	政府投资	新建	2022	购置突发性污染事故中有机和无机气体定性、定量分析仪器；便携式多种气体检测仪；空气及固定污染源中VOCs检测；烘干恒重自动称量系统；现场执法便携式气体微站执法仪等设备。	796	0	796	正在办理招标前期工作。	完成设备购置。	2022年7月	中卫市生态环境局	中卫市生态环境局	赵晓东

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
271	宁夏中卫市沙坡头区陈水矿区废弃矿山生态修复项目	政府投资	新建	2022 - 2023	陈水矿区矿山治理面积602.77公顷。	15100	0	15100	办理前期手续。	陈水矿区矿山治理面积602.77公顷。	2022年8月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
272	沙坡头区2022年营造林工程	政府投资	新建	2022	完成营造林7000亩。	3234	0	3234	工作方案已经区政府专题会通过。	完成营造林7000亩。	2022年4月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
273	沙坡头区退化林改造项目	政府投资	新建	2022	在美丽纸业林区，通过补植补造、树木修剪、灌水等措施完成9200亩退化林修复。	514	0	514	办理前期手续。	在美丽纸业林区，通过补植补造、树木修剪、灌水等措施完成9200亩退化林修复。	2022年10月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
274	中卫市沙坡头区2022年宣和镇建设用地增减挂钩项目	政府投资	新建	2022	对宣和镇宏爱村、旧营村、三营村等村600亩的闲置建设用地进行整理复垦，纳入增减挂钩项目库，用于城乡建设用地使用指标调整。	2000	0	2000	办理前期手续。	对宣和镇宏爱村、旧营村、三营村等村600亩的闲置建设用地进行整理复垦，纳入增减挂钩项目库，用于城乡建设用地使用指标调整。	2022年6月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
275	中卫市沙坡头区迎水桥镇甘塘石膏矿区生态保护与修复综合治理项目	政府投资	新建	2022	历史遗留矿山生态修复面积371.55hm2，	3137	0	3137	已编制可行性研究报告，正在积极争取项目资金。	历史遗留矿山生态修复面积371.55hm2，	2022年7月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
276	沙坡头区常乐镇和迎水桥镇黄河南段历史遗留矿山生态修复项目	政府投资	新建	2022 - 2023	完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积35.24公顷	839	0	839	已编制可行性研究报告，正在积极争取项目资金。	完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积35.24公顷	2022年7月	沙坡头区自然资源局	沙坡头区人民政府	丁志军
277	2022年林业重点生态修复工程	政府投资	续建	2021 - 2022	乌玛高速两侧绿化绿化长度36公里，两侧各栽植2行绿化带。县城亲水街南段建设25米宽、县城建成区最南端七星渠区域裸露地、中宁一中分车带建设生态防护林。压砂地退出骨干林带和农田林网建设项目。	5940	1000	4000	正在进行木苗栽种。	道路两侧宽幅林带主要栽植树种新疆杨、旱柳、垂柳、白蜡、刺槐为主。	2022年3月	中宁县自然资源局	中宁县人民政府	周永根
278	海原县城区绿化补植补造建设项目	政府投资	新建	2022	对城区公园、绿地、广场等处进行绿化补植。	800	0	800	计划2022年2月份完成初步设计批复及前期手续办理。	对城区公园、绿地、广场等处进行绿化补植。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
279	海原县地震遗址二期绿化建设项目	政府投资	续建	2021 - 2022	广电巷以西，南庄北巷以南片区，占地58亩，包括绿化、园路、停车位等。	500	200	300	已完成前期用地手续办理。	完成广电巷以西，南庄北巷以南片区，占地58亩，包括绿化、园路、停车位等。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
280	海原县生活垃圾第一填埋场封场建设项目	政府投资	新建	2022	垃圾堆体修整、封场及覆盖、填埋气体收集、地表水导排、生态恢复及灌溉、封场维护系统、管理用房、附属设施等工程。	1397	0	1397	已完成初步设计批复，计划2021年10月份完成施工图设计，11月份完成控制价审核。	垃圾堆体修整、封场及覆盖、填埋气体收集、地表水导排、生态恢复及灌溉、封场维护系统、管理用房、附属设施等工程。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
281	海原县农村环境综合示范村建设项目	政府投资	新建	2022 - 2023	海城镇水洼村、西安镇白吉村等18个示范村庄项目建设。建设内容涉及道路硬化、环境整治及环卫设施配套、文化广场建设及附属设施配套等。	5100	0	5100	部分村镇已开工。	道路硬化、环境整治及环卫设施配套、文化广场建设及附属设施配套等。	2022年3月	海原县住建局	海原县人民政府	张 鹏
282	南部水源涵养林建设项目（海原片区）	政府投资	新建	2022	营造林4万亩，其中：乔木林1.5万亩，未成林补植及改造2.5万亩。	3440	0	3440	正在进行木苗栽种。	营造林4万亩，其中：乔木林1.5万亩，未成林补植及改造2.5万亩。	2022年3月	海原县自然资源局	海原县人民政府	张 鹏
283	中部防沙治沙建设项目（海原片区）	政府投资	新建	2022	营造林7.5万亩，其中：乔木林0.5万亩，灌木林3万亩，未成林补植及改造4万亩。	7187	0	7187	正在进行木苗栽种。	营造林7.5万亩，其中：乔木林0.5万亩，灌木林3万亩，未成林补植及改造4万亩。	2022年3月	海原县自然资源局	海原县人民政府	张 鹏

中卫市2022年政府投资项目计划表

单位：万元														
序号	项目名称	投资方式	建设性质	建设起止年限	主要建设内容及规模	计划总投资	截至2021年底完成投资	2022年计划投资	项目进展情况	2022年主要建设内容	2022年开复工时间	实施主体	主管部门	包抓领导
284	清水河海原段历史遗留废弃矿山生态修复建设项目（二期）	政府投资	新建	2022	治理面积222公顷。主要内容削坡垫方、清运回填、土地平整、覆土、地力培肥、植被恢复等	3600	0	3600	2021年10月完成初步设计并申报至区自然资源局。	治理面积222公顷。主要内容削坡垫方、清运回填、土地平整、覆土、地力培肥、植被恢复等	2022年5月	海原县自然资源局	海原县人民政府	张 鹏
285	海兴开发区2022年植绿增绿建设项目	政府投资	新建	2022	在开发区内主要街道等进行绿化提升改造，主要种植行道树、绿篱、花灌木等。	850	0	850	完成了规划设计。	在开发区内主要街道等进行绿化提升。	2022年3月	海兴开发区	海兴开发区管委会	张 鹏
286	海原县粪污集中处理建设项目	政府投资	新建	2022	在贾塘、曹洼、良种牛繁育中心建设粪污集中处理站，主要建设污水一体化处理站、堆粪场等，实现粪污资源化利用，每个投资300万元。	900	0	900	办理前期手续。	在贾塘、曹洼、良种牛繁育中心建设粪污集中处理站，主要建设污水一体化处理站、堆粪场等，实现粪污资源化利用，每个投资300万元。	2022年5月	海原县农业农村局	海原县人民政府	张 鹏
287	2022年沙坡头区农村煤改气项目	政府投资	新建	2022	建设中低压管网20.81km，配套居民燃气设施2750户。	2924	0	2924	办理前期手续。	建设中低压管网20.81km，配套居民燃气设施2750户。	2022年8月	宁夏深中天然气开发有限公司	沙坡头区人民政府	丁志军
288	中卫市北方地区清洁取暖	政府投资	新建	2022 - 2025	中卫市市区、海原县、中宁县热源清洁化改造；中卫城区集中供热管网能效提升改造；中卫市热网平衡智慧供热改造等9项重点工作28个子项目。	338400	0	5000	部分子项目已开始改造。	完成总投资的14%。	2022年3月	应理集团、各县区	中卫市住房和城乡建设局	马自忠
289	海原县七营镇、贾塘乡清洁取暖项目	政府投资	新建	2022	七营镇供暖总建筑面积8125㎡，采用6台空气源热泵采暖机，及电力及照明配电系统设计、室外新增630KVA箱变一座等。对海原县贾塘乡人民政府办公大楼等进行供暖改造	510	0	510	完成审批立项。	完成全部建设内容。	2022年5月	市生态环境局海原县分局	海原县人民政府	张 鹏