

附件：

全市农村危窑危房改造拆除进展统计表

(截止 2019 年 9 月 24 日)

填报单位：中卫市住房和城乡建设局

县（区） 名称	改造数量 (户)	开工户数	开工率	竣工户数	竣工率	拆除数量 (户)	拆除户数	拆除率
沙坡头区	970	970	100.00%	593	61.10%	3417	3417	100.00%
中宁县	2600	2557	98.35%	1919	73.80%	12413	11723	94.40%
海原县	7850	7850	100.00%	6986	89.00%	9670	9643	99.70%
合 计	11420	11377	99.62%	9498	83.17%	25500	24783	97.19%

备注：1、改造数量=年初任务+“回头看”排查累计新增需改造危窑危房数量，改造数量 $\geq$ 开工户数。

2、拆除数量=年初任务+“回头看”排查累计新增需拆除危窑危房数量，拆除数量 $\geq$ 拆除户数。