

## 7-9 月份代建项目推进情况一览表（删减版）

2020.9.30

项目名称	项目基本简介	项目实际进展情况
中卫市博物馆提升改造项目	<p><b>概况：</b>该项目为两层框架结构，总建筑面积 5159 平方米，包含各类展厅、管理用房和文物库房等，对展厅进行装饰，装饰面积 3675.99 平方米，配套建设消防、安防、暖通等工程。</p>	正在进行造价审核
中卫市第九中学建设项目	<p><b>概况：</b>规划占地 90 亩，总建筑面积 16440 平方米。主要建设教学楼、综合楼、实验楼、学生宿舍、餐厅、浴室、室外厕所、运动场及消防水池、泵房、室外水、电、暖、消防等辅助配套设施等工程。</p>	<p>1、1#、2#、3#教学楼室外抹灰完毕，1#、2#教学楼室内抹灰。2、实验楼一层填充墙砌体砌筑。3、综合楼三层梁板柱混凝土浇筑完毕。4、宿舍楼浇筑一层梁板柱混凝土，餐厅安装一层梁板柱钢筋模板。</p>
海利化工场地平整工程	<p><b>概况：</b>平整场地 400 亩，需土石方量 332600 立方米。</p>	已完工
新墩幼儿园建设项目	<p><b>概况：</b>总建筑面积 3936 平方米，其中：幼儿生活及服务用房 3906 平方米；门房 30 平方米；同时配建 217 平方米的附属设备用房（消防水池泵房及换热站）、室外水、电、暖、消防、道路、硬化、软化、围墙、垫方、校园绿化等辅助配套设施工程，并采购必需数量的教学仪器、设施设备及图书资料。</p>	主体封顶，一层填充墙砌体砌筑。
三河幼儿园建设项目	<p><b>概况：</b>总建筑面积 5940 平方米，其中：生活活动及服务用房 5910 平方米，门房 30 平方米。同时配建 230 平方米附属用房、室外水、电、暖、消防、道路、硬化、软化、围墙、垫方、校园绿化等辅助配套设施工程，并采购必需数量的教学仪器、设施设备及图书资料。</p>	二层东段梁板柱钢筋模板安装

项目名称	项目基本简介	项目实际进展情况
文萃幼儿园建设项目	<p><b>概况：</b>总建筑面积 5894 平方米，其中：综合楼 5864 平方米，门房 30 平方米，同时建设消防水池及泵房、室外水、电、暖、消防、道路、场地硬化、软化、围墙、校园绿化等配套工程，并采购一定数量的教学仪器、设施设备及图书资料。</p>	室内抹灰，水暖管道安装
中卫市人民医院传染病分院维修改造工程	<p><b>概况：</b>对原中卫市人民医院传染病分院进行室内供排水、供热设施维修及管网改造、室内墙面、楼面、门窗维修、室内电路改造、室外屋面防水维修、增加外墙保温及外立面改造；对原有供热锅炉进行维修更换扩容；对原有污水处理站进行维修改造；改造 2 个负压病房；增加病区呼叫设施、氧气通道、吸引通道、输液架等综合布线工程；增加供水净化和污水处置设施，完善医疗基本条件。</p>	已完工
中卫市 2020 年新老城区生态修补项目	<p><b>概况：</b>对新老城区内新建道路、土地裸露区域增绿补绿，对退化绿带改造提升，在新河路、惠丰东路、新墩南路等 13 个区域进行绿化改造，绿化面积 62496 平方米。</p>	已完工
2020 年中央财政灌木林造林项目	<p><b>概况：</b>共计划营造灌木林 1 万亩。主要造林树种为柠条。</p>	完成挖鱼鳞坑一万亩，造林四千亩
中卫市沙坡头大道南侧道路排水防涝建设项目	<p><b>概况：</b>在沙坡头大道南侧道路铺设 D500—D800 II 级钢筋混凝土管道 5013 米，铺设 D300 II 级钢筋混凝土雨水连接管道 3007 米，配套建设雨水口、检查井等附属设施。</p>	招标公告已发布，正在公示，公示期满后开标

项目名称	项目基本简介	项目实际进展情况
中卫市朝阳路排水防涝及城区积水点改造项目	<p><b>概况：</b>对朝阳路进行雨污分流改造,拆除原有老旧雨污合流制管道及雨水连接管,沿朝阳路南侧道路新建DN800 钢筋混凝土雨水管道 850m、DN300 钢筋混凝土雨水连接管 300m,配套建设雨水检查进 20 座、雨水沉泥井 2 座、雨水口 225 个;将朝阳路原有的600m<sup>3</sup>/h 简易污水泵站改造为 1800m<sup>3</sup>/h 一体化污水提升泵站;拆除朝阳路污水泵站至平安大道原有老旧 DN200PE 污水管网,新建 DN500HDPE 压力污水管道 1100m;改造鼓楼南街与平安大道交汇处等 6 个积水路口 1.52 万 m<sup>2</sup>;铣刨罩面恢复朝阳路路面 1.27 万 m<sup>2</sup>。</p>	正在编制施工图
中卫市生活垃圾填埋场封场项目	<p><b>概况：</b>填埋场封场面积 77160 m<sup>2</sup>,对填埋场实施封场整形、覆盖、防渗系统、渗沥液导排工程、填埋气体导排工程、地表水导排工程、浇灌工程、厂区道路及电气工程。</p>	正在办理环评批复,进行施工图设计
第十二小学二期建设项目	<p><b>概况：</b>规划占地 60.76 亩。主要建设:水泵房及换热站、室外厕所、舞台、自行车棚、300 米标准跑道运动场(内含标准足球场)、悬浮地板运动场(篮球场、排球场)、围墙及绿化工程。</p>	水泵房换热站一层墙体砌筑,安装设备。舞台正在粘砖,道路硬化基本完毕,铺装路面基本完毕,围墙基本完毕,自行车棚正在施工,运动场塑胶底胶施工完毕,篮球场、排球场未硬化,未铺设悬浮地板
中卫市 2020 年老旧小区红线外配套基础设施项目	<p><b>概况：</b>对沙坡头区老旧小区周边的兴隆南北街、中山街、文昌街、鼓楼东街、东三道巷、天瑞路、十里水街、铁西巷、雍楼步行街、长城路、应理街、香山路等 12 条道路进行道路路面及地下供排水、供热管网改造;在老城区建设 4 座装配式移动公厕;建社区综合服务站 3 座;新建钢结构立体停车场 1 座。</p>	已完工

<p>中卫火车站周边老旧小区配套基础设施改造项目</p>	<p><b>概况:</b>改造铁西路、铁东路、应理北街、邵桥街、广场西路南延段等道路,共计长 2171 米;在中卫火车站站房东西两侧建设停车场 9000 m<sup>2</sup>,铁东路南侧建设停车场 5000 m<sup>2</sup>,同步改造雨水、污水、供暖、供气、给排水管道及道路附属设施等。</p>	<p>在办前期手续</p>
<p>中卫市长城街老旧排水管网改造项目</p>	<p><b>概况:</b>对长城街排水管网进行雨污分流改造。清除原有排水管道 5000 米,新铺设钢筋混凝土污水管道 4480 米、钢筋混凝土雨水管道 5760 米,新建检查井 350 座、雨水口 253 座,铺设沥青路面 42222 平方米、人行道砖 39800 平方米、花岗岩道牙 7752 米、花岗岩路缘石 6460 米,安装灯箱式垃圾箱 84 套,拆除及恢复绿化带 8280 平方米、路灯 138 盏。</p>	<p>初步设计审核中</p>
<p>中卫市城市供热主管网延伸段工程</p>	<p><b>概况:</b>自东区供热站向东,沿规划南苑东路敷设 DN600 供热主管道 1840 米;沿南苑东路(文萃南路至文昌南街)更换 DN300-DN700 供热主管道 1930 米;沿怀远南街(南苑东路至中央东大道)新建 DN300 供热支管道 700 米;沿第三排水沟至机场大道向南穿越包兰铁路后,再向东敷设 DN350 供热主管道 3200 米至金泽庭院小区。</p>	<p>主管网已铺设完成,正丰巷子和怀远南街已铺设完毕</p>
<p>小区配建幼儿园装修改造项目</p>	<p><b>概况:</b>改造面积 20997 平方米,主要对沙坡头城区小区配建的恒祥国际幼儿园、应理新社区幼儿园、众一山水城幼儿园、香山财富广场幼儿园、滨河首府幼儿园、金河三期 B 区幼儿园进行室内铺砖、吊顶、粉刷及设施设备安装等;室外进行人工草坪铺装、悬浮式地板拼装、绿化等。</p>	<p>恒祥国际幼儿园、财富广场幼儿园、应理新社区幼儿园基本施工完毕,滨河首府幼儿园和金河三期 B 区幼儿园施工完毕,众一幼儿园部分消防管道正在安装,消防设备正在安装,消防卷帘未施工,室内局部乳胶漆、墙裙、吊顶未施工完毕,室外草坪未铺装。</p>

中卫市新型互联网交换中心建设项目	<p><b>概况:</b>新型互联网交换中心项目占地 2000 平方米, 主要建设内容为土建工程、钢结构工程、建筑围护工程、消防工程、机电工程。安装机柜 500 个, 部署路由器、交换机、服务器、安全设备等, 开发部署监测与监管系统, 实施互联网骨干节点升级及本地网络改造。</p>	正在准备评审材料
2020 年中卫市辖区老旧小区改造提升(滨河镇)项目	<p><b>概况:</b>对沙坡头区滨河镇范围内香山西街南侧东边楼群、香山西街南侧西边楼群等 7 个老旧小区进行改造提升。</p>	已完成总工程量的 70%
2020 年中卫市辖区老旧小区改造提升(文昌镇)项目	<p>已于 6.4 日开工建设, 目前已完成 70%</p>	已完成总工程量的 70%
中卫市寺口子旅游区山洪沟绿化项目	<p><b>概况:</b>种植乔木和亚乔木 3388 株、灌木 8832 丛, 换土 8000 立方米, 清运渣土 4500 立方米, 场地平整 22902 平方米。</p>	已完工
对中卫市民兵培训中心供暖改造项目	<p><b>概况:</b>对民兵培训中心楼内部供暖系统进行改造, 接入城市集中供热管网, 室内供暖改造 4785 平方米, 铺设 800 米室外供热管网。</p>	已开工建设
2020 年中卫市沙坡头区东园镇新星村金沙村耕地提质改造项目	<p><b>概况:</b>项目总建设规模 2450 亩, 主要实施灌溉与排水工程、道路工程和地力培肥工程。</p>	已完工

<p>黄河左岸中卫黄河大桥东段堤防加固工程</p>	<p><b>概况:</b>对黄河左岸中卫大桥下游段1.2公里内堤防加固加宽,对堤防路面进行硬化。</p>	<p>正在办理土地报批手续</p>
<p>对中卫市南站警务室建设项目</p>	<p><b>概况:</b>新建警务室1座,为1栋一层单体建筑,结构为框架结构,建筑面积149.08平方米,建筑高度4.2米,配套给排水、供电、供热工程等。</p>	<p>基本完工</p>
<p>中卫中学风雨操场项目</p>	<p><b>概况:</b>建筑面积3500平方米。运动场区内主要设置标准篮球场2块、标准排球场1块及标准羽毛球场地6块,辅助区主要设置门厅、男女及残疾人卫生间、健身房、服务台、男女更衣室、舞蹈教室、乒乓球活动区,并配建室外水、电、暖、消防、道路等附属工程。</p>	<p>搭设临建,办理施工许可证</p>
<p>中卫医疗废物处置中心改造项目</p>	<p><b>概况:</b>新增一套5t/d的医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备,0.5吨/天低温磁化裂解处置设备一套,10m<sup>3</sup>/d污水处理站一座及相关配套设施。</p>	<p>正在完善建设方案本子</p>
<p>对中卫市应急救援物资储备中心建设项目</p>	<p><b>概况:</b>新建中卫市应急救援物资储备中心一栋,共六层,占地面积1140m<sup>2</sup>,建筑面积6142m<sup>2</sup>,内设应急储运车辆车库、应急灭火物资库、应急救援物资库等附属设施。</p>	<p>建设方案已编制完成</p>
<p>中卫四中教学楼办公楼外墙保温改造项目</p>	<p><b>概况:</b>对办公楼、教学楼进行外墙保温改造,其中外墙保温3303.8平方米,外墙粉刷3303.8平方米,粘贴墙面砖408.6平方米,拆除、安装落水管221米。</p>	<p>外墙保温及涂料基本施工完毕,清理现场</p>

中卫五中公共机构节能改造项目	<p><b>概况:</b>对东西教学楼围护结构进行节能改造,其中东教学楼屋面防水1216.5平方米,外墙保温2600.6平方米(含瓷砖、粉刷),更换窗户956.16平方米;西教学楼屋面防水825.55平方米,外墙保温1550.64平方米(含瓷砖、粉刷),更换窗户488.12平方米。</p>	<p>外墙保温及涂料完成95%,外墙粘贴瓷砖完成80%,屋面保温找平层施工完毕,清理现场垃圾。</p>
中卫一中1号教学办公楼维修改造工程	<p><b>概况:</b>对1号教学办公楼进行外墙保温(含窗户更换)、重做屋面防水、更换屋面排水管和墙面粉刷。</p>	<p>1、外墙保温施工完毕,外墙油漆涂料基本施工完毕,门窗安装基本完毕,2、办公楼屋面保温找平层基本完毕,教学楼屋面拆除原有防水层。</p>
宁夏中卫工业园区宁钢大道改扩建项目	<p><b>概况:</b>该段道路改扩建全长7.089公里,设计双向六车道,路基宽度24.5m,中央分隔带宽度为1.0m,路缘带宽0.5m,行车道宽6×3.5m,硬路肩宽1.0m,路缘石宽0.25m,全段行车道及硬路肩路拱横坡均采用2%。</p>	<p>已取得建议书批复</p>
宁夏中卫工业园区主干道旁孤立山头平整工程	<p><b>概况:</b>对中卫工业园区内的固废填埋场、创业慈善园北侧、协鑫西南侧、A4路东端、顺泰门口等紧邻主干道路的5处孤立山头进行平整,计划用地400亩。</p>	<p>已完工</p>
卫星定标场项目用地平整工程	<p><b>概况:</b>对中卫工业园区卫星定标场项目用地进行平整,平整场地292.92亩,需平整土石方总量164544立方米。</p>	<p>已完工</p>
中卫市2020年天然林资源保护项目	<p><b>概况:</b>乔木林造林0.15万亩,封山(沙)育林1万亩。</p>	<p>封山育林项目完成一千亩</p>

<p>宁夏中卫工业园区 联通数据中心电缆 沟工程</p>	<p><b>概况:</b>现浇电缆沟 890m(其中 650m 覆土厚度 1000 mm,240m 覆土厚度 3000 mm),钢筋混凝土三通电缆井 4 座,钢筋混凝土转弯电缆井 1 座,下人孔 14 座,破除并恢复混凝土硬化路面 915 m<sup>2</sup>,土方开挖量 15060m<sup>3</sup>,回填土量 10948. 2m<sup>3</sup>。</p>	<p>正在施工</p>
<p>海利化工西侧用地 平整工程</p>	<p><b>概况:</b>对海利化工西侧用地进行平整,平整场地 113 亩,涉及土石方量 112749 立方米。</p>	<p>已完工</p>
<p>宁夏中卫工业园区 纬十五路道路及排 水工程</p>	<p><b>概况:</b>新建道路 1.167 公里,其中路基宽 11.0 米,路面宽 8.0 米,两侧各布置 1.5 米宽人行道,人行道两侧(外侧)各布置 4.5 米宽绿化带,配套敷设排污管道 1242 米。</p>	<p>目前完成了批复等前期手续办理</p>
<p>中卫中学基础设施 提升改造项目</p>	<p><b>概况:</b>办公楼外墙保温、粉刷(面积 3026.7 m<sup>2</sup>)、防护网拆除及更换,实验楼外墙粉刷(面积 2289.1 m<sup>2</sup>),1#、2#教学楼更换屋面瓦(2102 m<sup>2</sup>),1#、2#、3#教学楼暖气改造,路面硬化(5758 m<sup>2</sup>),铺设透水砖(1120 m<sup>2</sup>),小阶梯教室屋面板和屋面吊顶更换(324 m<sup>2</sup>),门房屋面防水、门窗更换等。</p>	<p>搭设临建,办理施工许可证</p>
<p>宁夏中卫工业园区 云基地风云路绿化 改造工程</p>	<p><b>概况:</b>工程绿化面积 180584 平方米,绿化带总长约 5.66 公里。</p>	<p>正在进行招标工作</p>

<p>宁夏中卫工业园区云基地老虎嘴沟绿化改造工程</p>	<p><b>概况：</b>工程占地面积 34630 平方米，主要包括绿化、土方及绿化管网等工程。</p>	<p>已完工</p>
<p>宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区科研宣教及管理业务用房改建项目</p>	<p><b>概况：</b>建筑面积 1788 平方米，二层框架结构，主要建设科研宣教、标本陈列间、设备用房、管护、及综合服务用房等</p>	<p>正在办理土地相关手续</p>
<p>中卫市第六小学新建综合楼项目</p>	<p><b>概况：</b>新建 1 栋综合楼（含消防泵房、消防水箱间），建筑面积 2900 平方米，4 层框架结构，配套建设室外水、暖、电等工程。</p>	<p>已发布招标公告</p>
<p>中卫市第二中学新建综合楼项目</p>	<p><b>概况：</b>新建 1 栋综合楼（含消防泵房、消防水箱间），建筑面积 2800 平方米，3 层框架结构，配套建设室外水、暖、电外网工程</p>	<p>已发布招标公告</p>
<p>中盛新科技有限公司 35KV 供电线路项目</p>	<p><b>概况：</b>接原有利安隆线路采用架空线路和地埋电缆方式延伸至中盛科技公司，线路全长 2.32 千米。</p>	<p>正在准备招标工作</p>

<p>宁夏中卫工业园区 2020年环境整治 及绿化改造提升项 目</p>	<p>概况：对宸宇环保科技有限公司厂区外西南区域平整场地 56.5 亩，总挖方量 165000 立方米。</p>	<p>除环保警示教育基地，其他三个分项目都已完工</p>
<p>中卫市河北地区城 乡供水工程</p>	<p>概况：该工程由水源工程、输水工程、净水厂工程和配水管网工程四部分组成。</p>	<p>正在进行招标公示</p>
<p>中卫市田径场新建 项目</p>	<p>概况：规划占地面积 53053 平方米。主要建设周长 400m 的标准环形跑道、标准足球场、主席台和无障碍席位，配套建设业务用房、服务用房、管理用房、消防、管网等。</p>	<p>正在编制可研</p>
<p>中卫火车站广场及 道路改造项目</p>	<p>概况：改造火车站广场及周边道路 36318.7 平方米。</p>	<p>正在编制初步设计</p>
<p>中卫市体育场馆 (地)改造提升项 目</p>	<p>概况：对市体育馆、沙坡头区全民健身中心、中宁县全民健身中心、海原县全民健身中心等场馆(地)进行提升改造，在场馆内安装移动座椅，更换灯光，添加木地板场地保护垫层(PVC)，并对游泳馆设施及功能用房等进行提升改造。</p>	<p>正在编制可研</p>
<p>宁夏中卫市沙坡头 区历史遗留废弃工 矿土地整治与生态 修复项目</p>	<p>概况：项目包含沙坡头区的 11 个工程，共计 60 处废弃工矿治理点，根据各工程区实际情况，包括边坡治理、矿渣清运整治、土地平整、覆土回填和植被恢复等。</p>	<p>目前完成了批复等前期手续办理</p>

<p>黄河上游风沙区中卫段山水林田湖草生态保护修复工程</p>	<p><b>概况:</b>项目部署6大类保护修复工程,分别为腾格里沙漠南缘立体防风固沙体系维护与提升、黄河干支流岸边带和湿地整治与修复、水土保持与植被恢复、退化生态系统保护与修复、矿山环境整治与生态修复、生态环境监测与管理能力建设等工程。</p>	<p>搭建临建, 办理施工许可证</p>
<p>黄河流域中卫市段水生态保护和污染治理项目(一期)</p>	<p><b>概况:</b>分为滨河大道北侧边沟连通工程、河沿沟清淤整治及其配套工程、第四排水沟、河沿沟及滨河大道北侧边沟连通工程、莫楼人工湿地水质净化工程四个工程。</p>	<p>完成了初步设计的批复</p>
<p>中卫工业园区水资源综合利用项目</p>	<p><b>概况:</b>项目以中水厂出水为水源,新建PE输水管道20.159km,配套各类建筑物381座;新建加压泵站1座(设计规模1.6万m<sup>3</sup>/d)、调蓄水池1座(1000m<sup>3</sup>)。</p>	<p>一期正在准备挂网招标</p>
<p>中卫市消防救援支队培训基地综合训练塔建设项目</p>	<p><b>概况:</b>新建1栋综合训练楼,总建筑面积为2721.60平方米,占地面积299.31平方米,训练楼十层框架结构,建筑高度为35.3米。</p>	<p>开始招投标工作</p>
<p>中卫市公安局“数据天眼工程”项目</p>	<p><b>概况:</b>新建各类高清视频监控2500台(套)。</p>	<p>正在编制初步设计</p>

<p>中卫沙漠博物馆项目</p>	<p><b>概况：</b>本项目建筑总面积 12000 平方米，改造面积 6279 平方米，主要对博物馆外部环境、接待大厅、品读中卫、科普阅览、中国沙漠展区、沙漠危害及成果展区、固沙植物园、宁夏非遗文化展区等进行改造，同时对水、电及消防系统进行改造，配套安装展柜、购置部分设施设备。</p>	<p>正在审招标控制价</p>
<p>中卫职业技术学校校舍维护改造项目</p>	<p><b>概况：</b>维护改造面积 25761.72 平方米，主要对行政办公楼、多媒体教学楼、报告厅、图书馆、艺术楼、培训楼、4 栋教学楼、3#实训楼、远程教育楼等 12 栋楼宇的外墙加装保温层并进行粉刷。</p>	<p>已发布招标公告</p>
<p>宁夏中卫工业园区南侧防风林带项目一期工程</p>	<p><b>概况：</b>项目绿化范围西起宁钢大道，沿园区南边界自氧化塘东侧向东延伸至西云大道，绿化总面积约 900 亩。</p>	<p>已发布招标公告</p>
<p>中卫市沙坡头区第一中心敬老院 2 号楼及附属楼改造项目</p>	<p><b>概况：</b>主要对沙坡头区第一中心敬老院 2 号楼及老年活动中心、餐厅实施整体改造。</p>	<p>正在进行招标工作</p>
<p>亚马逊迎水桥镇数据中心二期电源线路项目</p>	<p><b>概况：</b>建 4 回 10kV 架空线路长 2×6.133 千米，敷设 10kV 电缆线路长 5.11 千米；新立 <math>\phi</math>190/15 砼杆 132 基，<math>\phi</math>190/12 砼杆 4 基；配套安装真空断路器、避雷器、高压接地环、防雷绝缘子、双拉线等；新建 4 回拉管通道长 0.615 千米，4 回排管通道长 0.335 千米，新建净空电缆盘井 10 座。</p>	<p>正在进行招标工作</p>

<p>亚马逊云基地数据中心二期电源线路项目</p>	<p><b>概况：</b>新建 12+2 回排管通道长 0.429 千米，新建 12+2 回非开挖拉管通道长 0.06 千米；新建净空 2m×2m×1.7m 钢筋混凝土直线井 4 座，新建净空 2m×2m×1.9m 钢筋混凝土盘井 4 座。</p>	<p>已发布招标公告</p>
<p>亚马逊宣和镇数据中心二期电源线路项目</p>	<p><b>概况：</b>利用原有 12 回排管从丹阳变电站到亚马逊一期北侧围栏，再沿亚马逊一期北侧围栏向西约三百米处，向西新建排管通道至亚马逊一期围栏边，向南新建 231 米排管进入亚马逊二期数据机房。本项目由 110kV 备用间隔配出 4 回电缆线路，接至亚马逊二期数据机房。</p>	<p>已发布招标公告</p>