

卫环函〔2025〕87号

关于同意《中国广电（宁夏·中卫）数据中心续建项目 110kV 输变电工程环境影响报告表》的函

中国广电宁夏网络有限公司：

你公司《关于审查、审批中国广电（宁夏·中卫）数据中心续建项目 110kV 输变电工程项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审意见，经研究，函复如下：

一、项目基本情况

中国广电（宁夏·中卫）数据中心续建项目 110kV 输变电工程项目位于宁夏回族自治区中卫工业园区，主要建设 1 座 110 千伏变电站，安装 4 台 63 兆伏安主变压器；新建 2 回路 110 千伏输电线路，第一路电源由大唐中卫 1 号 110 千伏开关站专线供电，第二路电源由大唐中卫 2 号 110 千伏开关站专线供电，线路总长 1.88 千米，全线采用电缆敷设。项目总投资 9164 万元，其中环保投资 177.5 万元，约占总投资的 1.9%。

项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《中国广电（宁

夏·中卫)数据中心续建项目 110kV 输变电工程项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)提出的各项环境保护措施基础上,同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、路径、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设实施要重点做好以下工作

(一) 施工期生态环境保护措施

1、大气污染防治措施

施工期建立健全施工扬尘治理责任制,严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖及时回填、出入车辆清洗、车辆密闭运输等“6 个 100%”扬尘防控措施,确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 排放限值;施工车辆达到国四以上排放标准、非道路移动机械据有环保备案登记标识。

2、水污染防治措施

施工废水经沉淀池沉淀处理后回用,不外排;生活污水依托厂区现有的污水处理设施处理。

3、噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、合理布局设计、合理安排施工时间,采取降噪减震等措施,确保施工期噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值。

4、固体废物污染防治措施

建筑垃圾集中收集后清运至指定地点妥善处置;生活垃圾统

一收集后交由环卫部门处理。

(二) 运营期生态环境保护措施

1、噪声污染防治措施

采用低噪声设备、加强设备保养和维护等降噪措施，运营期变电站噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

2、固体废物污染防治措施

新建1座20平方米危废贮存库，废铅蓄电池更换后暂存危废贮存库，定期委托有资质的单位安全处置；主变压器下方设置事故油坑，事故状态下变压器废油排至事故油坑，经排油管排入新建的30立方米事故油池，及时交由有资质单位安全处置。

3、电磁环境污染防治措施

通过优化设计、合理布局，选用低电磁辐射设备等措施，确保变电站工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000伏特/米、工频磁感应强度100微特斯拉限值要求。

4、分区防渗措施

项目进行分区防渗，危废贮存库、事故油池、事故油坑、导油管为重点防渗区，危废贮存库防渗性能应不低于1米厚黏土层、渗透系数小于等于 1.0×10^{-7} 厘米/秒或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒或其他防渗性能等效的材料，事故油坑、导油管、事故油池采用抗渗混

凝土+2毫米厚高密度聚乙烯防渗层、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒；其它区域进行地面硬化。

（三）生态保护措施

加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，临时占地及时撒播草籽进行绿化，恢复原有土地功能。加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。

（四）环境管理措施

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

项目环境风险为变压器事故造成的变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。

三、本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、路径、采用的工艺或者防治污染、防止生态

破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，需报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定，未经环保验收不得投入运行。

五、中卫市生态环境保护综合执法支队、中卫市生态环境局工业园区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局

2025年11月21日

（此件公开发布）