

卫环函〔2026〕31号

关于同意《中国电信宁夏公司中卫一体化枢纽节点 C1 区 T2-110kV 变电站建设工程环境影响报告表》的函

中国电信股份有限公司宁夏分公司：

你公司《关于审查、审批中国电信宁夏公司中卫一体化枢纽节点 C1 区 T2-110kV 变电站建设工程环境影响报告表的申请》收悉，根据专家评审意见，经研究，函复如下：

一、项目基本情况

中国电信宁夏公司中卫一体化枢纽节点 C1 区 T2-110kV 变电站建设工程位于宁夏中卫工业园区，主要建设 110 千伏变电站，安装 4 台 100 兆伏安主变压器。项目总投资 8885.94 万元，其中环保投资 80 万元，约占总投资的 0.90%。

项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《中国电信宁夏公司中卫一体化枢纽节点 C1 区 T2-110kV 变电站建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、

规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设实施要重点做好以下工作

(一) 施工期生态环境保护措施

1、大气污染防治措施

施工期建立健全施工扬尘治理责任制，严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、路面硬化、车辆密闭运输等“6个100%”扬尘防控措施，确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，施工车辆达到国四及以上排放标准、非道路移动机械达到国二及以上排放标准并具有环保备案登记标识。

2、水污染防治措施

施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排；生活污水依托“中国电信中卫数据中心”已建化粪池处理。

3、噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、加强设备维护、合理安排施工时间，采取降噪减震等措施，确保施工期噪声须达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1排放限值。

4、固体废物污染防治措施

石灰、混凝土等建筑垃圾收集后运送至指定地点妥善处置；弃土拉运至弃土场；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

(二) 运营期生态环境保护措施

1、噪声污染防治措施

采用低噪声、低振动设备，配备减振设施并定期维护设备等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

2、水污染防治措施

运营期巡检人员生活污水依托“中国电信中卫数据中心”已建化粪池处理后，排入污水管网；雨水经管道收集后，排至站外绿化带。

3、固体废物污染防治措施

新建1座4平方米危废贮存点，废铅酸蓄电池、废润滑油暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位安全处置；新建1座30.6立方米事故油池，废变压器油经事故油池暂存，定期委托有资质的单位安全处置。

4、电磁污染防治措施

通过优化设计、合理布局，选用低电磁辐射设备等措施，确保工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100 μ T限值要求。

5、分区防渗措施

项目进行分区防渗，危废贮存点、事故油池和事故油坑为重点防渗区，防渗性能为至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；其他区域进行地面硬化。

（三）生态保护措施

加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，恢复原有土地功能；加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。

（四）环境管理措施

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养；项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

项目环境风险为变压器事故造成的变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。

三、本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开

工建设的，需报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定，未经环保验收不得投入运行。

五、中卫市生态环境局工业园区分局、市生态环境保护综合执法支队负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局

2026年4月9日

（此件公开发布）